



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	URBANISTICA EDILIZIA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
Settore	Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. <u>1277</u> / gen. del <u>18 DIC. 2015</u>	N. <u>505</u> del <u>18/12/15</u>
---	-----------------------------------

Oggetto: Regolamento (CE) n. 169812005- "Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013"- Bando pubblico per l'attuazione della misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione I "Miglioramento della viabilità rurale" Lavori di "Miglioramento della viabilità rurale" - CUP J59D15000170004- CIG 618454SFF8
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E RENDICONTAZIONE FINALE DEI LAVORI

L'anno 2015, addì 18 del mese di dicembre, alle ore 10 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd."T.U.EE.LL.");

Visto il D.Lgs.vo 163/2006;

Visto il Regolamento Comunale gare e contratti, approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28/02/2014;

Premesso che con deliberazione di G.C. n.105 del 14/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Armando Percoco, concernente gli interventi di:

"Miglioramento e ripristino della viabilità rurale" di cui al PSR 2007/2013 relativamente alla Misura 125-*"Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"*- Azione I *"Miglioramento della viabilità rurale"*, negli elementi tecnici ed economici di cui in narrativa, qui integralmente richiamati, dell'importo complessivo di € 313.700,00;

Visto che:

- con nota prot.n.390002/GR/04/12 del 07/07/2014, acquisita al protocollo generale dell'ente al n.3785711 del 15/07/2014, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca- Area Decentrata Agricoltura di Latina comunicava che occorreva integrare la suddetta delibera di G.C. n.105 del 14/05/2014, con espressa dichiarazione attestante "che l'Ente non si trova in dissesto

finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (secondo quanto previsto dell'art.8 dell'Avviso Pubblico);

- con atto di G.C. n.237 del 26/09/2014 è stato integrato l'atto di G.C. n.105 del 14/05/2014 con la dichiarazione richiesta;
- con successiva nota prot. n. 692608/GR/04/12 del 12/12/2014 assunta al protocollo al n. 67281/1 del 29/12/2014 la Regione Lazio - Direzione Regionale, Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Decentrata Agricoltura di Latina, ha comunicato che con Determinazione n. G16012 del 11/11/2014 e Determinazione n. G16840 del 21/11/2014 ha autorizzato il finanziamento della domanda di aiuto codice n.8475920963 presentata in data 14/05/2014, assunta al protocollo con n.283782 del 16/02/2014;
- con Determinazione n.G16840 del 21/11/2014 è stato approvato e autorizzato il finanziamento richiesto dal Comune di Terracina costituito dall'attivazione della Misura 125 Azione A I, per un investimento massimo ammissibile di € 255.690,79 e un contributo pubblico finanziato pari ad € 204.552,63;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.07 del 19/01/2015 è stato riapprovato il progetto esecutivo, conservato in atti, redatto dall'Ing. Armando Percoco e visto dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca- Area Decentrata Agricoltura di Latina concernente gli interventi di: "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale" di cui al PSR 2007/2013 relativamente alla Misura 125- "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione I "Miglioramento della viabilità rurale". negli elementi tecnici ed economici di cui in narrativa, qui integralmente richiamati, dell'importo complessivo di € 283.090,08;
- con Determinazione n. 272/gen. Del 24/03/2015 veniva approvata la lettera di invito ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
- con Determinazione n. 196 del 20/04/2015 i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla Ditta GIF Costruzioni srl di Fondi (Lt) per l'importo di € 275.776,09 oltre IVA a seguito del ribasso offerto in gara dal 10,753% compresi gli oneri della sicurezza di € 9.804,95 ed il costo del personale di € 22.429,02;
- con determinazione n. 499/gen del 22/05/2015 è stato affidato all'ing. Catia Bianchi l'incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di € 22.256,69 oltre IVA 22% e CNPAIA 4%;

Rilevato che:

- con Determinazione n. 809 del 19/08/2015 veniva approvata una perizia di variante e suppletiva nella quale, per mero errore materiale, è stato rideterminato il QTE a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla impresa GIF Costruzioni srl di Fondi (Lt) in maniera non corretta e che, pertanto, si rende necessario procedere alla sua rettifica;
- con Determinazione n. 1084/gen del 11/11/2015 è stata riapprovata la perizia di variante;
- con Determinazione n. 1187/gen del 03/12/2015 si è provveduto all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione;

Rilevato inoltre che:

- con Atto di liquidazione n. 333 del 28/09/2015 si è proceduto alla liquidazione del SAL n. 01 alla ditta GIF Costruzioni srl dell'importo di € 102.717,76 oltre IVA 10%;
 - con Atto di liquidazione n. 418 del 02/12/2015 si è proceduto alla liquidazione dello Stato finale alla ditta GIF Costruzioni srl dell'importo di € 110.086,16 oltre IVA 10%;
 - con Atto di liquidazione n. 420 del 03/12/2015 si è proceduto alla liquidazione delle spese tecniche all'ing. Catia Bianchi per l'importo di € dell'importo di € 22.256,69 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%;
- con Determinazione n. 1244/gen del 16/12/2015 è stato liquidato il compenso incentivante all'ing. Armando Percoco per € 1.513,95 e alla sig.ra Luciana Maragoni per € 1.177,53

Ritenuto dover provvedere alla approvazione del quadro economico riepilogativo e della rendicontazione finale delle spese sostenute ;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi

1. **DI APPROVARE**, come approva, il quadro economico finale dei lavori di “Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 200712013”- Bando pubblico per l'attuazione della misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione 1 "Miglioramento della viabilità rurale" Lavori di "Miglioramento della viabilità rurale" - CUP J59D15000170004- CIG 618454SFF8”– come di seguito riportato:

	QTE progetto	QTE rideterminato	QTE variante	QTE ass estamento	QTE finale
A) TOTALE LAVORI	€ 224.290,17	€ 224.290,17	€ 235.181,69	€ 234.915,18	
di cui:					
1) lavori a misura soggetti a ribasso	€ 195.805,32	€ 195.805,32	€ 205.863,95	€ 205.628,77	
2) Ribasso d'asta del 10,753%		€ 21.054,95	€ 22.136,55	€ 22.111,26	
3) oneri sicurezza	€ 6.055,83	€ 6.055,83	€ 6.349,90	€ 6.344,60	
4) importo manodopera	€ 22.429,02	€ 22.429,02	€ 22.967,84	€ 22.941,81	
4) Importo netto contrattuale		€ 203.235,22	€ 213.045,14	€ 212.803,92	€ 212.803,92
B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1 Imprevisti (max 5% di A)	€ 11.214,51	€ 11.214,51			
B2 Spese tecniche e generali:					
B2.1 Direzione dei lavori e contabilità	€ 11.214,51	€ 11.214,51	€ 11.214,51	€ 11.214,51	€ 22.256,69
B2.2 Coordinamento della sicurezza	€ 5.607,25	€ 5.607,25	€ 5.607,25	€ 5.607,25	
B2.3 Contributo previdenziale	€ 672,87	€ 672,87	€ 672,87	€ 672,87	€ 890,27
B2.4 Incentivo RUP	€ 2.691,48	€ 2.691,48	€ 2.691,48	€ 2.691,48	€ 2.691,48
B3 IVA 10% su A)+B1)	€ 23.550,47	€ 21.444,97	€ 21.304,51	€ 21.280,39	€ 21.280,39
B4 IVA 22% su B2.1+B2.2+B2.3	€ 3.848,82	€ 3.848,82	€ 3.848,82	€ 3.848,82	€ 5.092,33
B) TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 58.799,91	€ 56.694,42	€ 45.339,45	€ 45.315,33	€ 52.211,16
TOTALE- IMPORTO PROGETTO (A + B)	€ 283.090,08	€ 259.929,64	€ 258.384,59	€ 258.119,24	€ 265.015,08

2. **DI APPROVARE**, come approva, la rendicontazione finale dei lavori di “Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 200712013”- Bando pubblico per l'attuazione della misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione 1 "Miglioramento della viabilità rurale" Lavori di "Miglioramento della viabilità rurale" - CUP J59D15000170004- CIG 618454SFF8”– come di seguito riportato:

N°	Pagamenti del Beneficiario Finale	Causale del pagamento	FATTURA						
	Atto amministrativo n° - data		Fornitore	N° e Data	importo lavori/parcelle	Contributo integrativo	Imponibile	IVA	Importo Totale
1	Atto di liquidazione n. 333 del 28/09/2015	SAL n. 1	GIF Costruzioni srl	11 del 16/07/2015	€ 102.717,76		102.717,78	€ 10.271,77	€ 112.989,54
2	Atto di liquidazione n. 418 del 02/12/2015	Stato finale	GIF Costruzioni srl	19 del 02/10/2015	€ 110.086,16		110.086,16	€ 11.008,62	€ 121.094,78
3	Atto di liquidazione n. 420 del 03/12/2015	Spese tecniche	Ing. Catia Bianchi	26_15 del 01/12/15	€ 22.256,69	€ 890,27	23.146,96	€ 5.092,33	€ 28.239,29
4	Determinazione n. 1244/gen del 16/12/2015	Compenso incentivante	ing. Armando Percoco	-----	€ 1.513,95		1.513,95	€ -	€ 1.513,95
5			sig.ra Luciana Maragoni	-----	€ 1.177,53		1.177,53	-	€ 1.177,53
TOTALE							238.642,36	38.698,85	€265.015,08

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 265.015,08 sarà ripartita come segue:

Quota a valere sul PSR 2007/2013

Misura 1.2.5

€ 186.392,03

Quota comunale

€ 78.623,05

4. Di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo in quanto non soggetto al visto del Dipartimento Finanziario;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69

Il Dirigente <i>Arch. Benaventura Pianese</i>	Il Capo Settore <i>Ing. Armando Percoco</i>
---	---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato, alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 18 DIC. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 18 DIC. 2015

Il Delegato
ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano Anico

LA SEGRETERIA GENERALE