



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE BENI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N. 181 /GEN del 10 FEB. 2014 N. 51 DEL 06/02/2014

Oggetto: Lavori di riqualificazione di Viale Matteotti, Via Tripoli e Via Marconi- (Ingresso di Levante)- 1° stralcio funzionale. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA e SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.

L'anno **2014**, addì **20** del mese di **GENNAIO** alle ore 11,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il provvedimento n. 25470/U del 24/05/2013 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico Dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 199 del 08/05/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione di viale Matteotti, via Tripoli e via Marconi (ingresso di Levante) – 1° stralcio funzionale” aggiornato al prezziario regionale anno 2010 dell’importo di € 344.567,50;
- che la Regione Lazio, con nota prot. n. 329346 del 26/07/2012, assunta agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 37891/I del 06/08/2012 ha comunicato che:
 - con Determinazione Dirigenziale n. A 7193 del 13/07/2012 (la cui esecutività è in corso di perfezionamento), il Direttore della Direzione Regionale Turismo ha provveduto ad approvare l’elenco “A” relativo ai soggetti ammissibili al finanziamento da cui risulta che il Comune di Terracina è ammesso per un contributo cofinanziato Stato/Regione complessivo di € **256.000,00 (80%)** su un costo di investimento approvato di € **320.000,00**;
- con Determinazione dirigenziale n. 251 del 09/08/2012 - n. 618/GEN del 14/08/2012 è stato, tra l’altro, riapprovato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione di viale Matteotti, via Tripoli e via Marconi (ingresso di Levante) – 1° stralcio funzionale” dell’importo di € 320.000,00, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010, aggiornato secondo le prescrizioni impartite dalla Regione Lazio con nota n. 329346/2012, di € 245.454,96 importo dei lavori a base d’asta e € 74.545,04 somma a disposizione dell’Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 20/09/2012 – n. 665/GEN del 25/09/2012 sono stati aggiudicati in via definitiva, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.LGS. 163/2006 e ss.mm.ii., alla **Ditta TUCA 2000 SRL di Ceccano** – P.IVA 02306350600 , i “Lavori di riqualificazione di Viale Matteotti, Via Tripoli e Via Marconi (Ingresso di Levante)-1° stralcio funzionale”, per l’importo di € 221.382,01 oltre IVA 21%, compresi oneri della sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 10,250%;
- in data 30/10/2010 è stato firmato il Contratto d’Appalto registrato al Rep. n. 4758/2 dell’importo di € 221.382,01 più IVA 21%;
- Con Determinazione n. 358 del 22/11/2012 – n. 909/GEN del 20/12/2012 è stato approvato il Nuovo Quadro Economico a seguito del ribasso d’asta offerto in sede di gara d’Appalto,
- Con Determinazione n. 404 del 21/12/2012 - n. 953/GEN del 31/12/2012 è stata approvata ai sensi dell’art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., perizia di assestamento atta a risolvere aspetti di dettaglio, costituita da elaborati datati 12/12/2012;
- Con Determinazione n. 233 del 26/06/2013 - n. 632/GEN del 28/06/2013 è stata approvata ai sensi dell’art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., perizia di assestamento atta a migliorare la funzionalità del progetto descritto in premessa, costituita da elaborati datati 21/06/2013;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 2373 del 25/11/2013 –n. 1021/GEN del 26/11/2013 è stato approvato:

- lo Stato Finale dei lavori di cui in premessa, dal quale risulta un credito a favore della Ditta Ditta TUCA 2000 SRL di Ceccano – P.IVA 02306350600 di € 13.361,50+ IVA 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione datato 23/09/2013;

Dato atto che, per i lavori di cui all’oggetto, sono stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione:

- prot. n. **56** del 04/03/2013 di € **62.194,00** a favore della ditta **TUCA 2000 SRL** di Ceccano - FR, relativo al 1° Certificato di Pagamento, a saldo della fatt. n. 2 del 15/01/2013 (IVA 21%);
- prot. n. 100 del 17/04/2013 di € **91.839,00** a favore della ditta **TUCA 2000 SRL** di Ceccano - FR, relativo al 2° Certificato di Pagamento, a saldo della fatt. n.11 del 03/04/2013(IVA 21%);
- prot. n. **212** del 04/07/2013 di € **86.999,00** a favore della ditta **TUCA 2000 SRL** di Ceccano - FR, relativo al 3° Certificato di Pagamento, a saldo della fatt. n.23 del 17/06/2013(IVA 21%);

- prot. n. **272** del 09/09/2013 di € **10.648,00** a favore della ditta **TUCA 2000 SRL** di Ceccano - FR, relativo al 4° Certificato di Pagamento, a saldo della fatt. n.31 del 31/07/2013(IVA 21%);
- prot. n. **390** del 27/12/2013 di € **16.301,03** a favore della ditta **TUCA 2000 SRL** di Ceccano - FR, relativo allo **STATO FINALE** , a saldo della fatt. n.42 del 07/11/2013(IVA 22%);
- prot. n. **366** del 27/11/2013 di € **3.024,79** a favore del Professionista **Ing. Silvano MATTACCHIONI**, relativo alla prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, a saldo dell'Avviso di fattura del 21/11/2013 (IVA 22%), prot. n. 53442/I del 22/11/2013;
- Determinazione Dirigenziale n. del 27/12/2013 di € **4.673,46** compensi incentivanti ai sensi dell'art.92 ,comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94);

da cui risulta il seguente quadro economico generale di spesa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA		€
A) IMPORTO DEI LAVORI		221.361,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Imprevisti		2.479,34
2) Spese tecniche		4.673,46
3) incentivo 2%		46.619,53
4) IVA 21% e 22% su A)		545,45
6) IVA 22% su B 2)		225,00
7) Spese gara ed autorizzazioni		
TOTALE GENERALE		275.904,28

ed il seguente quadro comparativo di spesa:

	Q.T.E. rimodulato	Q.T.E. finale	differenza
A) <u>IMPORTO DEI LAVORI</u>	€ 221.382,01	€ 221.361,50	€ 20,51
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ 69.489,73	€ 54.542,78	€ 14.946,95
1) Imprevisti	€ 4.344,42	€ -	€ 4.344,42
2) Spese tecniche	€ 2.454,55	€ 2.479,34	-€ 24,79
3) incentivo 2%	€ 4.909,10	€ 4.673,46	€ 235,64
4) IVA 21% e 22% su A+B1)	€ 47.402,55	€ 46.619,53	€ 783,02
5) IVA 22% su B 2)	€ 515,46	€ 545,45	-€ 29,99
6) Spese gara ed autorizzazioni	€ 1.000,00	€ 225,00	€ 775,00
7) Assicurazioni	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
8) Accantonamento art.12 DPR 207/2010	€ 7.363,65	€ -	€ 7.363,65
TOTALE GENERALE	€ 290.871,74	€ 275.904,28	€ 14.967,46
9) economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 29.128,26	€ -	€ 29.128,26
Totale complessivo	€ 320.000,00	€ 275.904,28	€ 44.095,72

Visto che occorre procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 574018723 rilasciata dalla HDI Assicurazioni Agenzia di Frosinone, presentata dalla Ditta **TUCA 2000 SRL** di Ceccano - FR ;

DETERMINA


- 1) di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dei "Lavori di riqualificazione di Viale Matteotti, Via Tripoli e Via Marconi (ingresso di Levante) – 1° stralcio funzionale",

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA	
	€
A) IMPORTO DEI LAVORI	<u>221.361,50</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) Imprevisti	
2) Spese tecniche	2.479,34
3) incentivo 2%	4.673,46
4) IVA 21% e 22% su A)	46.619,53
6) IVA 22% su B 2)	545,45
7) Spese gara ed autorizzazioni	225,00
TOTALE GENERALE	275.904,28

- 2) di dare atto che la spesa effettivamente occorsa è pari a complessivi € **275.904,28**;
- 3) di svincolare la Polizza Fidejussoria n. 574018723 rilasciata dalla HDI Assicurazioni Agenzia di Frosinone, presentata dalla Ditta **TUCA 2000 SRL** di Ceccano - FR a garanzia dell'Appalto;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento:
- a. è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b. va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
 - c. va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
 - d. è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
 - e. va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA



IL DIRIGENTE


Dott. Ing. Armando PERCOCO



Terracina, 20/01/2014

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada NASTI



Terracina, 10.02.2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 10 FEB. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 10 FEB. 2014

Il Delegato

ISTRUTTORIA CONTABILE
(Sig. Adolfo Linde)

LA SEGRETERIA GENERALE