



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE BENI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N. <u>360</u> / gen. del <u>09 APR 2013</u>	N. <u>63</u> del <u>20 FEB. 2013</u>
---	--------------------------------------

Oggetto: Lavori di riqualificazione Viale Circe. Approvazione quadro economico generale di spesa.
--

L'anno duemilatredici, addì venti del mese di febbraio alle ore 12 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

Visto il vigente regolamento di Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii (cd.T.U.EE.LL.);

Visto il provvedimento Sindacale prot. n. 45875/U del 03/10/2012, con il quale è stato conferito l'incarico "AD INTERIM" di direzione dell'intestato Dipartimento, prorogato con successiva disposizione prot. n. 59896/U del 21/12/2012.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 02/08/2006, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione viale Circe e realizzazione percorso ciclabile per l'importo complessivo pari ad € 800.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 02/04/2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori citati dell'importo di € 800.000,00 di cui 635.200,16 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari ad € 22.703,64 ed € 164.812,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 269/IV del 26//08/2008, Atto di Gestione n. 822/gen. del 26/08/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- L'opera è finanziata così come di seguito:
 - € 638.400,00 pari al 79,809% concesso dalla R.L. con Determinazione n. B1996 del 19/10/2009;
 - € 161.600,00 pari al 20,20% con mutuo della Cassa DD.PP. con pos. n. 4525265;
- con Determinazione Dirigenziale n. 329/IV del 04/11/2009, n. 865/gen. del 16/11/2009, i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura aperta ai sensi dell'art 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., alla ditta CERERE Immobiliare Appalti C.I.A. srl di Roma, per l'importo contrattuale pari ad € 443.372,31 oltre I.V.A., compresi oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 31,319%, ratificata con contratto d'appalto n. 4398 di rep. dell'11/12/2009;
- con determinazione n. 85 del 06/03/2012, n. 167/gen del 08/03/2012, è stata approvata la perizia di assestamento;
- I lavori di che trattasi, iniziati in data 09/12/2009, sono terminati in data 05/12/2012;

Vista determinazione dirigenziale n.08 dell'11/01/2013, n. 33/gen. del 14/01/2013, è stato approvato lo stato finale dei lavori e relativi certificati di regolare esecuzione e svincolo della polizza fideiussoria;

Dato atto che, per i lavori di cui all'oggetto, sono state pagate le seguenti somme:
liquidazione:

- ◆ Versamento bollettino c.c./p. n.159 del 22/09/2009 di **€ 251,10** a favore AVCP per contributo gara d'appalto;
- ◆ Determinazione dirigenziale n. 331/IV del 04/11/2009 di liquidazione di **€ 450,00** a favore della Commissione di gara d'appalto;
- ◆ Fattura n. 64 del 19/03/2008 di **€ 300,00** a favore della ditta Copy Center di Terracina per plottaggio a colori elaborati progettuali;
- ◆ Fattura n. 97 del 08/04/2008 di **€ 483,00** a favore della ditta Copy Center di Terracina per plottaggio a colori elaborati progettuali;
- ◆ Fattura n. 117 del 08/04/2008 di **€ 517,20** a favore della ditta Copy Center di Terracina per plottaggio a colori elaborati progettuali;

Dato atto inoltre, che, sono stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione:

- ◆ prot. n. 49/IV del 22/02/2010 di **€ 132.102,94** a favore della ditta **CERERE IMMOBILIARE CIA SRL** di Roma, relativo al 1° Certificato di Pagamento;
- ◆ prot. n. 89/IV del 31/03/2010 di **€ 124.761,68** a favore della ditta **CERERE IMMOBILIARE CIA SRL** di Roma, relativo al 2° Certificato di Pagamento;
- ◆ prot. n. 122/IV del 27/05/2010 di **€ 207.945,36** a favore della ditta **CERERE IMMOBILIARE CIA SRL** di Roma, relativo al 3° Certificato di Pagamento;
- ◆ prot. n. 15 del 22/01/2013 di **€ 67.724,27** a favore della ditta **CERERE IMMOBILIARE CIA SRL** di Roma, relativo allo Stato Finale ed Certificato di regolare esecuzione lavori;
- ◆ prot. n. 253/IV del 14/10/2010 di **€ 4.000,00** a favore del **geom. Giovanni Mastrobattista** di Terracina, relativo alla prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (acconto);
- ◆ prot. n. 32 del 05/02/2013 di **€ 4.000,00** a favore del **geom. Giovanni Mastrobattista** di Terracina, relativo alla prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (saldo);

- ♦ Determinazione dirigenziale n. 188/gen. del 14/02/2013 relativa alla liquidazione di di € 11.814,72 per compensi incentivanti ai sensi dell'art.92 ,comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94);

da cui risulta il seguente quadro economico generale di spesa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA	
A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 443.312,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€
1) IVA 20% su A 1°, 2° e 3° SAL	€ 77.468,23
2) IVA 21% su A) (stato finale)	€ 11.753,80
3) Spese tecniche(progett.,Coord.sicur.DL e compensi person.	€ 21.114,92
4) Spese Commissione giud. E contributo AVCP	€ 701,10
TOTALE GENERALE	€ 554.350,27

ed il seguente quadro comparativo di spesa:

	Q.T.E. ESECUTIVO	Q.T.E. FINALE	differenza
A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 443.372,31	€ 443.312,22	-€ 60,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1 IVA 20% sui lavori	€ 88.674,46	€ 77.468,23	-€ 11.206,23
2 IVA 21% sul credito residuo finale	€ -	€ 11.753,80	€ 11.753,80
3 Spese tecniche di progett.Coord.sic. D.L. ecc.	€ 24.772,81	€ 21.114,92	-€ 3.657,89
4 Spese per commissioni giudic.contributo AVCP	€ 250,00	€ 701,10	€ 451,10
5 Spese per pubblicità o opere artistiche	€ 2.250,00	€ -	-€ 2.250,00
6 Spese tecniche per accertamenti o verifiche	€ 1.270,40	€ -	-€ 1.270,40
7 Imprevisti	€ 6.452,21	€ -	-€ 6.452,21
TOTALE	€ 567.042,19	€ 554.350,27	-€ 12.692,02
8 Economia di ribasso d'asta + IVA	€ 232.957,81	€ 245.649,73	€ 12.691,92
TOTALE COMPLESSIVO	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ -

Ritenuto che l'approvazione del quadro generale della spesa realmente occorsa per la realizzazione dei lavori in argomento ricade nell'ambito della competenza del sottoscritto;

- Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 14/04/2006 e s. m. ed i.
- Visto il Decreto Legislativo n.81/2008;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- Assunto formale impegno di spesa con la presente determinazione
- Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

per i motivi espressi in premessa

DETERMINA

- 1) di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dei "Lavori riqualificazione di Viale Circe":

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA	
A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 443.312,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€
1) IVA 20% su A 1°, 2° e 3° SAL	€ 77.468,23
2) IVA 21% su A) (stato finale)	€ 11.753,80
3) Spese tecniche(progett.,Coord.sicur.DL e compensi person.	€ 21.114,92
4) Spese Commissione giud. E contributo AVCP	€ 701,10
TOTALE GENERALE	€ 554.350,27

- 2) dare atto che la spesa effettivamente occorsa è pari a complessivi **€ 554.350,27**;
- 3) di dare atto che l'opera dell'importo totale di € 800.000,00 è finanziata come di seguito:
L'opera è finanziata così come di seguito:
- € 638.400,00 pari al 79,809% con concesso dalla R.L. con Determinazione n. B1996 del 19/10/2009;
 - € 161.600,00 pari al 20,20% con mutuo della Cassa DD.PP. con pos. n. 4525265;
- 4) di dare atto che la predetta somma è impegnata al cap. 13740 - anno 2008 n° impegno 2008005068 del bilancio comunale; *2 5067/2008*
- 5) di dare atto che la presente Determinazione:
- viene trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Comunale;
 - va annotata nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dalla Segreteria Generale;
 - è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Dirigente

Dott. Ing. Armando Percoco

Terracina, 20 FEB. 2013

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.sa Ada Nasti


Terracina, 08.05.2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 09 APR. 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 109 APR. 2013

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Pannozzo



LA SEGRETERIA GENERALE