



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	LL.PP. E MANUTENZIONE BENI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N. <u>591</u> / gen. del <u>30 LUG. 2012</u>	N. <u>231</u> del <u>11-07-2012</u>
--	-------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI.
Approvazione Stato Finale e svincolo della polizza fidejussoria.
Ditta appaltatrice PLASTISIGNAL. s.r.l. di Roma.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di luglio, alle ore 12 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

premessi che:

- Con deliberazione di G.C. n. 718 del 18.11.2010 e rettificata con successiva deliberazione n. 46 del 28.01.2011 è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria degli impianti semaforici per l'importo complessivo pari ad € 130.000,00, per il relativo finanziamento sono stati utilizzati i residui di mutui aventi posizioni: n. 4128675/01 - € 78.915,14; n. 3211741/01 - € 25.822,84; n. 4511609/00 - € 25.262,02;
- Con determinazione dirigenziale n. 40/III del 22.02.2011, n. 173/gen. del 01.03.2011 è stato approvato il progetto esecutivo del predetto importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 99.523,00 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari ad € 2.425,43 ed € 30.477,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con determinazione dirigenziale n. 59/III dell'11.03.2011, n. 818/gen. dell'11.03.2011, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Plastisignal s.r.l. di Roma per l'importo di € 84.781,43 oltre I.V.A., al netto del ribasso del 15,182%, assunti con contratto d'appalto n. 4611 di rep. del 27.06.2011;
- Gli interventi sugli impianti semaforici, essendo urgenti per la pubblica incolumità, sono stati consegnati con verbale redatto sotto riserve di legge in data 15.03.2011;
- Nel corso dei lavori, essendo stata ravvisata la necessità di eseguire alcune categorie di lavorazioni finalizzate al ripristino della segnaletica stradale orizzontale in diverse strade comunali diventate invisibili, in alcuni tratti mancanti, per evitare pericoli per il traffico, constatata la disponibilità della ditta appaltatrice ad eseguire gli interventi alle stesse condizioni del contratto, è stato redatto dalla D.L. una perizia di completamento dell'importo complessivo di € 26.200,00 di cui € 19.008,27 per lavori ed € 7.191,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che è stata approvata con determinazione n. 15/III del 25.01.2012, n. 42/gen. del 27.01.2012. I relativi interventi sono stati affidati con lo stesso atto alla ditta appaltatrice;

Ritenuto che all'affidamento degli ulteriori lavori, l'importo contrattuale complessivo risulta di € 103.789,70 oltre IVA e che la spesa aggiuntiva trova copertura con le economie derivanti dal ribasso d'asta;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 10.05.2012 dal quale risulta che i lavori sono terminati nello stesso giorno;

Vista la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatti dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal quale risulta che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto esecutivo e della perizia di completamento, l'ammontare dello stato finale è pari ad € 103.498,47 al netto del ribasso del 15,182%, oltre Iva di legge, dal quale detraendo l'acconto corrisposto con n. 2 certificati di pagamento per € 81.934,88, rimane il credito di € 21.563,59, più IVA (21%) da liquidare alla stessa ditta;

Vista la relazione sul conto finale redatta dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince fra l'altro che oltre alla spesa di € 26.091,94, I.V.A. (21%) compresa, da liquidare alla ditta appaltatrice, resta da corrispondere al personale incaricato la somma pari ad € 2.437,80 riguardante le spese tecniche di cui all'art. 92 del D.Lg. 163/2006, pertanto la spesa realmente occorsa risulta pari ad € 127.329,17;

Ritenuto di dover provvedere:

- all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e del relativo Stato finale dei lavori;
- allo svincolo della polizza fidejussoria n. 1490.00.24.2799578007 del 31.05.2011 emessa dalla Assicurazione "SACET BT Credit & Surety", a garanzia dei lavori eseguiti;

Visto Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto;
Visto il regolamento di contabilità;
Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

per le motivazioni su esposte,

DETERMINA


1. di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria degli impianti semaforici, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dalla ditta appaltatrice PLASTISIGNAL S.R.L., dal quale si evince che i lavori in parola sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e la perizia di completamento per il ripristino della segnaletica orizzontale stradale, il cui ammontare dello stato finale è pari ad € 103.498,47, oltre Iva di legge, al netto del ribasso del 15,182%, dal quale detraendo l'acconto complessivo corrisposto con n. 2 certificati di pagamento per € 81.934,88, rimane la somma di € 21.563,59 oltre IVA da liquidare alla ditta appaltatrice;
2. di svincolare la polizza fidejussoria 1490.00.24.2799578007 del 31.05.2011 emessa dalla Assicurazione "SACET BT Credit & Surety", a garanzia dei lavori eseguiti;
3. di corrispondere all'impresa PLASTISIGNAL srl con sede in viale di Villa Massimo, 37, Roma, avente P.IVA: 05734641003 la somma complessiva di **€ 26.091,94**, Iva (21%) compresa, concernente il residuo dello stato finale dei lavori, con apposito provvedimento di liquidazione di spesa, in base all'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
4. di dare atto che, in considerazione delle spese tecniche ancora da liquidare, la somma realmente occorsa per la realizzazione del progetto di che trattasi, come si evince dalla relazione sullo stato finale redatta dal R.U.P., è pari ad € 127.329,17;
5. di dare atto che la predetta spesa complessiva pari a € **26.091,94** è finanziata con devoluzione del residuo del mutuo della Cassa DD.PP., avente posizione n. 4128675/01;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi;
 - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Adalberto Cervelloni

Il Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Armando Percoco



Terracina, 10 LUG. 2012

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.sa Ada Nasti

Settore Bilancio Ragioneria

Resp. Resp. Angelo Maragoni

Terracina, 10 7 . 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 30 LUG. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE

Enrico Grosi

Il Segretario Generale

Dott. Marco Raponi

Terracina, 30 LUG. 2012