



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO III LAVORI PUBBLICI – RETI E SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE
SETTORE	OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE

N. <u>223</u> / gen. del <u>22 MAR. 2012</u>	N. <u>96</u> / III del <u>13/03/2012</u>
--	--

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione del sito "San Martino" - Approvazione Rendicontazione Finale di Spesa.

L'anno 2012, addì 13 del mese di Marzo, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n°379/IV del 04.11.2008 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione del sito "San martino" per un importo complessivo di € 268.682,45 di cui € 199.700,00 per lavori a misura comprensivi degli oneri della sicurezza, pari ad € 9.700,00 ed € 68.982,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto da: Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo, Relazione Tecnica, Capitolato Speciale d'Appalto, Tavole Planimetriche e dal seguente quadro economico:

- a) per lavori a misura a base d'asta.....	€ 190.000,00	
- b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta....	€ 9.700,00	
SOMMANO.....	€ 199.700,00	€ 199.700,00
- Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le :		
1) Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 9.108,00	
2) Adempimenti art.2 l.163/2006	€ 3.994,00	
3) Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione	€ 16.000,00	
4) Consulenza alla D.L.	€ 5.000,00	
5) Allacci Utenze	€ 5.000,00	
6) Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 2.500,00	
7) I.V.A. (10 %)	€ 20.881,65	
8) IVA (20%) su (B2-B3+B4+B5+B6)	€ 6.498,80	
Sommano.....	€ 68.982,45	€ 68.982,45
	TOTALE.....	€ 268.682,45 =====

- i lavori sono finanziati con contributo concesso dalla Regione Lazio, giusta Determinazione n° B 2506 del 15.06.2009;
- con Determinazione Dirigenziale n. 437/IV dell'11.12.2008/n°1248/Gen. del 15.12.2008, a seguito di gara avvenuta mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. , i lavori di che trattasi sono stati affidati in via definitiva alla ditta ATI Maco s.r.l. (capogruppo) e Cardi Costruzioni s.r.l. per l'importo complessivo di € 155.295,10 oltre IVA di legge, compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 9.700,00, al netto del ribasso percentuale del 23,371%, formalizzati con contratto Rep. n. 4281 del 30/12/2008 registrato a Latina il 20.02.2009 al n° 83/1 Atti Pubblici;
- con Determinazione Dirigenziale prot. n. 117/IV del 26/05/2010/N.407/Gen. del 03.06.2010 è stata approvata la Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 132 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per un totale generale pari ad € 268.682,45 di cui € 186.288,92 per lavori contrattuali compresi gli oneri della sicurezza, pari ad € 9.700,00, ed € 82.393,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con affidamento dei maggiori lavori dell'importo di € 30.993,66 al netto del ribasso d'asta del 23.371% e comprensivo dell'onere della sicurezza all'impresa MACO S.r.l.,

ed avente il seguente quadro economico Generale di Variante:

A LAVORI		
Importo Lavori		€ 240.146,59
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.700,00
A dedurre ribasso d'asta del 23,371%		€ - 50.857,67
Importo netto lavori		€ 186.288,92
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1. Imprevisti ed arrotondamenti	€	
2. Lavori in economia e somministrazioni a fattura	€ 26.338,03	
3. Adempimenti D.Lgs 163/06	€ 3.994,00	
4. Coordinatore sicurezza in fase di progetto esecutivo	€ 15.400,00	
5. Consulenza alla D.L.	€ 6.600,00	
6. Allacci utenze	€	
7. Collaudo tecnico-amministrativo	€ 3.000,00	
8. IVA 10% su A+B1+B2	€ 21.262,70	
9. IVA 20% su B31+B.4+B5+B6+.B7	€ 5.798,80	
10. Economie d'appalto	€	
Totale somme a disposizione	€ 82.393,53	€ 82.393,69
TOTALE GENERALE		€ 268.682,45

Vista la nota prot.n° 20925/D2/2VV/03 del 27.01.2010, acquisita in atti con prot.n°6312/ del 03.02.2010, con cui la Regione Lazio ha autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

Vista la determinazione dirigenziale n. 132/III del 25.05.2011/n.99/Gen. del 15.02.2012, di approvazione della contabilità Finale;

Dato atto che, per i lavori di cui all'oggetto, sono stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione:

- prot. n. 224/III del 21.09.2010 di **€ 185.300,00** oltre IVA 10% € 18.530,00 per un totale di € 203.830,00 a favore della Ditta MACO S..R.L. relativa alla liquidazione del 1° S.A.L.;
- prot. n. 250/IV del 13.10.2010 di **€ 4.000,00** oltre **C.N.P.I.A. 2% (€ 80,00)** e **IVA 20% (€ 816,00)** per un totale di **€ 4.896,00** a favore dell'Ing. Fabrizio Zomparelli relativo all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- prot. n. 130/III del 09.06.2011 di **€ 8.949,52** oltre **C.N.P.I.A. 4% (€ 357,98)** e **IVA 20% (€ 1.861,50)** per un totale di **€ 11.169,00** a favore dell'Ing. Fabrizio Zomparelli relativo all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- prot. n. 129/III del 09.06.2011 di **€ 5.625,00** oltre **C.N.P.I.A. 4% (€ 112,50)** e **IVA 20% (€ 1.147,50)** per un totale di **€ 6.885,00** a favore dell'Ing. Fabrizio Zomparelli relativo all'incarico di Direzione Lavori;
- prot. n. 45/III del 12.03.2012 di **€ 988,92** oltre IVA 10% € 98,89 per un totale di € 1.087,81 a favore della Ditta MACO S..R.L. relativa alla liquidazione dello Stato Finale;
- **€ 2.645,27** a favore del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale a saldo del compenso incentivante (D.Lgs 163/06), come di seguito distinto in linea al Regolamento compenso incentivante approvato con D.G.C. N.731 del 7.12.2000 e D.G.C. N.604/2004 (2%) :

da cui risulta il seguente quadro economico generale di spesa:

A) LAVORI ESEGUITI

A.1) 1° stato avanzamento	€	185.300,00
A.2) Stato finale	€	988,92
Sommano A)	€	186.288,92

B) SPESE SOSTENUTE

B. 1) Iva (10%) sui lavori eseguiti	€	18.628,89
B. 2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.....	€	4.000,00
B. 3) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.....	€	8.949,52
B. 4) Direzione Lavori.....	€	5.625,00
B. 5) contributo integr. Cassa Prev. 2% su B.2)	€	80,00
B. 6) contributo integr. Cassa Prev. 4% su B.3),B4)	€	470,48
B. 7) Iva (20%) su B.2) B3), B4).....	€	3.825,00
B.8)Spese tecniche – D.Lgs.163/06 art. 92 comma 5)	€	<u>2.645,27</u>
Sommano B)	€	44.224,16

TOTALE LIQUIDATO (A+B) € 230.513,08

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse

- 1) di approvare il seguente quadro economico generale - rendicontazione - di spesa effettivamente sostenuta:

A) LAVORI ESEGUITI

A.1) 1° stato avanzamento	€	185.300,00
A.2) Stato finale	€	988,92
Sommano A)	€	186.288,92

B) SPESE SOSTENUTE

B. 1) Iva (10%) sui lavori eseguiti	€	18.628,89
B. 2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.....	€	4.000,00
B. 3) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.....	€	8.949,52
B. 4) Direzione Lavori.....	€	5.625,00
B. 5) contributo integr. Cassa Prev. 2% su B.2)	€	80,00
B. 6) contributo integr. Cassa Prev. 4% su B.3),B4)	€	470,48
B. 7) Iva (20%) su B.2) B3), B4).....	€	3.825,00
B.8)Spese tecniche – D.Lgs.163/06 art. 92 comma 5)	€	<u>2.645,27</u>
Sommano B)	€	44.224,16

TOTALE LIQUIDATO (A+B) € 230.513,08

- 2) di trasmettere alla Regione Lazio la presente Determinazione di spesa, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni esecutivi;

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio					Codici Statistici				
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2012	2	09	01	02	00014387	c.				

BONIFICA AREA S. MARTINO.

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20110001128 0	31.12.2011		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	132	25.11.2011			

Per :

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO "SAN MARTINO"

Importo Attuale Euro **268.682,45**

Importo Iniziale Euro **268.682,45**

Previsione Attuale	268.682,45
Impegnato sul CAP	268.682,45
Differenza	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 16.03.2012

IL RAGIONIERE CAPO

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Armando Percoco

Terracina, li 13 MAR. 2012

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, li 20.03.2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 22 MAR. 2012 sull'Albo on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

IL MESSO NOTIFICATO
Massimo Carinci

Il Segretario Generale

Dott. Marco Raponi

Terracina, li 22 MAR. 2012