



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LAVORI PUBBLICI
SETTORE	Programmazione, Progettazione ed Appalti

DETERMINAZIONE

N. <u>641</u> / gen. del <u>01/09/2011</u>	N. <u>120/11</u> del <u>06 MAG. 2011</u>
--	--

**Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.
Approvazione quadro economico finale di spesa.**

L'anno **duemilaundici** addì 03 del mese di maggio, alle ore 12 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

premessi che:

- nel programma Triennale 2008/2010 e nell'elenco annuale 2008, approvato da questa Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 28 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, è previsto il progetto dei lavori di rifacimento e manutenzione strade urbane ed extraurbane per un importo di € 1.500.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 09/05/2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in argomento;
- con Deliberazione di G.C. n.449 del 27/08/2008, rettificata con Deliberazione di G.C. n. 553 del 06/11/2008, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi;
- il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato è il seguente: J57H08000350004;
- l'opera pubblica è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., avente posizione n. 4523656;
- con determinazione dirigenziale prot.n. 83/IV del 19/03/2009, Atto di Gestione n. 293/Gen. del 23/04/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 di cui € 1.135.250,51 per lavori (€ 1.098.927,25 per lavori a base d'asta ed € 36.749,49 per oneri della sicurezza) ed € 364.749,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di gara svoltasi con il criterio della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con l'applicazione dell'art. 82 (massimo ribasso) dello stesso codice, i lavori in parola sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa A.T.I. CARCONE Arch. GIUSEPPE S.R.L./EDILSTRADE MINTURNO S.R.L. di Minturno (LT) per l'importo di € 585.775,90, compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A., assunti con contratto d'appalto n. 4354 del 23/07/2009;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04/02/2010 è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori a base d'appalto	€ 1.098.927,25
Ribasso d'asta del 50,01%	€ - 549.474,61
Importo netto dei lavori	€ 549.452,61
Oneri della sicurezza	€ 36.323,26
A) IMPORTO LAVORI E DI CONTRATTO	€ 585.775,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

1 - Coord.sicurezza in fase di prog. e esecuz.	€ 20.592,00	
2 - Spese tecniche art.92, c.5 D.Lgs.163/06	€ 22.705,00	
3 - Spese pubblicaz.bando, AVCP e comp.commissione	€ 1.569,40	
4 - Incarico Collaudatore+IVA	€ 3.470,04	
5 - Lavori in economia	€ 21.390,47	
6 - Imprevisti	€ 42.762,53	
7 - I.V.A. (20%) sui lavori A) B5 e B6.	€ 129.985,78	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne.....	€ 242.475,22	€ 242.475,22
Sommano A) + B).....	€ 828.251,12	
8 - Economia di ribasso d'asta	€ 671.748,88	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.500.000,00	

- che con determinazione dirigenziale n.46/III del 02/03/2011, n. 201/gen. del 08/03/2011, è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di collaudo;

Preso atto che per i lavori di che trattasi sono stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione:

- Determinazione n. 405/gen del 21/05/2009: versamento di € 401,10 a favore dell'AVCP;
- Prot. n. 116/IV del 04/06/2009 di € 9.984,00 a favore del geom. Valentino Mancini per prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- Prot. n. 132/IV del 30/06/2009 di € 72,30 a favore dei componenti della commissione di gara d'appalto;
- Prot. n. 228/IV del 19/11/2009 di € 229.453,40 a favore della ditta ATI CARCONE Arch. GIUSEPPE SRL relativo al 1° certificato di pagamento (acconto);
- Prot. n. 254/IV del 28/12/2009 di € 20.859,41 a favore della ditta ATI CARCONE Arch. GIUSEPPE SRL relativo al 1° certificato di pagamento (saldo);

- Prot. n. 163/IV del 20/07/2010 di € 425.240,40 a favore della ditta ATI CARCONE Arch. GIUSEPPE SRL relativo al 2° certificato di pagamento;
- Prot. n. 168/IV del 22/07/2010 di € 10.608,00 a favore del geom. Valentino Mancini per prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione lavori;
- Prot. n. 78/III del 23/03/2011 di € 3.649,44 a favore del dell'ing. Giuseppe Ciorra per prestazione professionale di Collaudatore in corso d'opera e finale;
- Determinazione n. 103/III del 15/054/2011, per la liquidazione della somma di € 20.661,56 riguardante i compensi in centinanti al personale dell'U.T.C. (ex legge 109/94);
- Prot. n. 100/III del 02/05/2011 di € 26.325,01 a favore della ditta ATI CARCONE Arch. GIUSEPPE SRL, relativo allo stato finale dei lavori;

da cui risulta il seguente quadro economico finale di spesa:

IMPORTO LAVORI eseguiti al netto del ribasso (compresi oneri della sicurezza):	
1° S.A.L.(1° certificato di pagamento).....	€ 208.594,00
2° S.A.L.(2° certificato di pagamento).....	€ 354.367,00
Stato Finale (certificato di collaudo)	<u>€ 21.937,51</u>
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 584.898,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
1 - Coord.sicurezza in fase di prog. e eseguz.	€ 20.592,00
2 - Spese tecniche art.92, c.5 D.Lgs.163/06	€ 20.661,56
3 - Spese pubblicaz.bando, AVCP e comp.commissione	€ 473,40
4 - Competenze incarico Collaudatore.....	€ 3.469,44
5 - Lavori in economia.....	€ 00,00
6 - Imprevisti	€ 00,00
7 - I.V.A. (20%) sui lavori A).....	<u>€ 116.979,68</u>
Sommano	<u>€ 162.176,08</u>
TOTALE GENERALE.....	<u>€ 747.074,59</u>

a cui corrisponde il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI SPESA

	Q.T.E. FINALE	Q.T.E.	DIFFERENZA
A) LAVORI al netto del ribasso.....	€ 584.898,51.....	€ 585.775,90.....	€ - 877,39
(compresi oneri sicurezza)			
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.ne:			
1 - Coord.sicurezza	€ 20.592,00	€ 20.952,00.....	€ 00,00
2 - Spese tecniche art.92,c.5 D.Lgs.163/06	€ 20.661,56	€ 22.705,00.....	€ - 2.043,44
3 - Spese per commissione di gara	€ 473,40	€ 1.569,40	€ - 1.096,00
4 - Incarico Collaudatore	€ 3.469,44	€ 3.470,04	€ - 0,60
5 - Lavori in economia	€ 00,00.....	€ 21.390,47.....	€ - 21.390,47
6 - Imprevisti	€ 00,00	€ 42.762,53.....	€ - 42.762,53
7 - I.V.A. (20%) sui lavori A)	<u>€ 116.979,68.....</u>	<u>€ 129.985,78.....</u>	<u>€ - 13.006,10</u>
TOTALI	<u>€ 747.074,59.....</u>	<u>€ 828.251,12.....</u>	<u>€ - 81.176,53</u>
8 - Economie di ribasso d'asta	<u>€ 00,00.....</u>	<u>€ 671.748,88.....</u>	<u>€ - 671.748,88</u>
TOTALE GENERALE.....	<u>€ 747.074,59.....</u>	<u>€ 1.500.000,00</u>	<u>€ - 752.925,41</u>

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del quadro economico di spesa occorsa per la realizzazione dei lavori;

Visto Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. n. 554/99 e s. m. e i.;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

per le motivazioni su esposte,

DETERMINA

1) di approvare il seguente quadro economico generale di spesa per i lavori di rifacimento e manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane:

A) IMPORTO LAVORI eseguiti al netto del ribasso (compresi oneri della sicurezza) ..€ 584.898,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

1 - I.V.A. (20%) sui lavori A)	€ 116.979,68	
2 - Coord.sicurezza in fase di prog. e esecuz.	€ 20.592,00	
3 - Spese tecniche art.92, c.5 D.Lgs.163/06.....	€ 20.661,56	
4 - Spese pubblicaz.bando, AVCP e comp.commissione	€ 473,40	
5 - Incarico Collaudatore	€ 3.469,44	
Sommano	<u>€ 162.176,08</u>	€ 162.176,08
TOTALE COMPLESSIVO		<u>€ 747.074,59</u>

2) di dare atto che la spesa effettivamente occorsa per la realizzazione del progetto in argomento è stata di € 747.074,59;

3) di dare atto che la predetta spesa complessiva è stata finanziata con mutuo della Cassa DD.PP., avente posizione n. 4523656;

4) di dare atto che il presente provvedimento:

- ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta a "visto" del Dirigente del Servizio Finanziario;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;


Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Alfredo Sperlonga



Il Dirigente

Dott. Ing. Vincenzo Fusco



Terracina, 03 MAG. 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno - 1 SET. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

IL MESSO NOTIFICATORE
Giovanna Capirchio

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Pilone



Terracina, - 1 SET. 2011