



# CITTA' DI TERRACINA

## PROVINCIA DI LATINA

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>DIPARTIMENTO III LAVORI PUBBLICI - RETI E SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE</b>
<b>SETTORE</b>	<b>MANUTENZIONE IMMOBILI</b>

### DETERMINAZIONE

N. <u>170</u> / gen. del <u>22/02/2011</u>	N. <u>36</u> / III del <u>17 FEB. 2011</u>
--	--

**Oggetto:** Lavori di restauro ed adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Media "Don Milani" - Approvazione Rendicontazione Finale di Spesa.

L'anno 2011, addì nove del mese di Febbraio, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

#### IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n°102/IV del 04.05.2010/N.342/Gen. del 06.05.2010, e successivi atti, è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo pari ad € 500.000,00 di cui € 390.000,00 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 95.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 136/IV del 10.06.2010/n°473/Gen. del 14.06.2010, a seguito di gara avvenuta mediante procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 163/2006 (ex art. 23 della Legge 109/94), i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta TATANGELO CIRO s.r.l. per l'importo complessivo di € 293.031,00 oltre IVA compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 15.000,00, al netto del ribasso percentuale del 28,71%, formalizzati con contratto Rep. n. 4472 del 19/07/2010 registrato a Latina il 05.08.2010 al n° 516/1 Atti Pubblici;
- con Determinazione Dirigenziale prot. n. 303/IV del 01/12/2010/N.960/Gen. del 21.12.2010 è stata approvata la Perizia di Variante, composta da: Relazione Tecnica Descrittiva, Computo Metrico, Elenco Prezzi, Relazione Tecnica di Opere in Cemento Armato, Analisi Nuovi Prezzi, Quadro Comparativo, Schema di Atto di Sottomissione, Attestazione RUP, Tavola A, Quadro di Confronto, per un totale generale di variante di € 437.015,56 di cui € 342.823,23 per lavori contrattuali compresi gli oneri della sicurezza, pari ad € 27.000,00, ed € 94.192,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n°321/IV del 14.12.2010/N. 5/Gen. 17.01.2011 è stata approvata la perizia di assestamento finale dei lavori redatta dalla Direzione Lavori in data 26.11.2010 senza aumento di spesa, composta da computo metrico, quadro comparativo di assestamento, computo metrico comparativo e dal seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a base d'appalto</b>		
<b>a) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		€ 443.000,00
<b>b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>		€ 27.000,00
	<b>SOMMANO</b>	€ 470.000,00
c) ribasso d'asta del 28,71%		€ 127.185,30
d) importo contrattuale di variante		€ 342.814,70

<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:</b>		
1 – Spese tecniche (Prog., D.LL: e compenso RUP)	€ 34.000,00	
2 – Spese pubblicità, commissione ed Autorità	€ 301,20	
3 – Imprevisti compreso IVA	€ 0,00	
4 – Compenso sicurezza in fase di prog. E D.LL	€ 5.000,00	
5 – Relazione geotecnica-geologica	€ 1.500,00	
6 – Collaudo strutturale	€ 1.200,00	
7 – IVA sui lavori al 10%	€ 34.281,47	
8 – IVA su spese tecniche e CNP	€ 10.908,80	
9 – Spese per perizia di variante e D.L. suppletiva	€ 7.000,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 94.191,47
		€ 94.191,47

**TOTALE GENERALE PROGETTO € 437.006,17**

=====

**Vista** la nota prot.n° 76999/09/09 del 02.12.2010, acquisita in atti con prot.n°66418/I/2010, con cui la Regione Lazio ha approvato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta;  
**Vista** la determinazione dirigenziale n. 14/III del 20.01.2011/n.72/Gen. del 03.02.2011, di approvazione della contabilità Finale;

**Dato atto** che, per i lavori di cui all'oggetto, sono stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione:

- prot. n. 193/IV del 19.08.2010 di € **2.500,00** a favore del geom. Raponi Fabrizio relativo all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- prot. n. 194/IV del 19.08.2010 di € **17.000,00** a favore dell'Ing. Cerbara Luca, quale 1° acconto relativo alla collaborazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- prot. n. 332/III del 16.12.2010 di € **323.100,00** a favore della Ditta TATANGELO CIRO S.R.L. relativa alla liquidazione del 1° S.A.L.;
- prot. n. 333/III del 16.12.2010 di liquidazione come segue:
  - € **22.500,00** a favore dell'Ing. Cerbara Luca relativo al compenso per redazione perizia di variante, per direzione lavori e relazione geotecnica - geologica;
  - € **3.000,00** a favore del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale a saldo del compenso incentivante (D.Lgs 163/06) -
- prot. n. 10/III del 19.01.2011 di € **2.500,00** a favore del geom. Raponi Fabrizio relativo all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- prot. n. 14/III del 20.01.2011 di € **977,10** a favore dell'Arch: Rossi Andrea Fabrizio relativo all'incarico di collaudo statico delle strutture in cemento armato;
- prot. n. 30/III del 03.02.2011 di € **19.703,69** a favore della Ditta TATANGELO CIRO S.R.L. relativo alla liquidazione dello Stato Finale;

da cui risulta il seguente quadro economico generale di spesa:

#### A) LAVORI ESEGUITI

A.1) 1° stato avanzamento .....	€	<b>323.100,00</b>
A.2) Stato finale.....	€	<b>19.703,37</b>
Sommano A)	€	<b>342.803,69</b>

#### B) SPESE SOSTENUTE

B. 1) Iva (10%) sui lavori eseguiti .....	€	34.280,37
B. 2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.....	€	2.500,00
B. 3) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.....	€	2.500,00
B. 4) collaudo statico delle strutture in cemento Armato.....	€	977,10
B. 5) collaborazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.....	€	17.000,00
B. 6) redazione perizia di variante, per direzione lavori e relazione geotecnica – geologica.....	€	22.500,00
B. 7) contributo integr. Cassa Prev. 4% su B.2),B3) B4) .....	€	239,08
B. 8) contributo integr. Cassa Prev. 2% su B.5),B6).....	€	790,00
B. 9) Iva (20%) su B.2) B3), B4),B5,B6).....	€	9.301,24
B.10)Spese tecniche – D.Lgs.163/06 art. 92 comma 5) .....	€	<b>3.000,00</b>
Sommano B)	€	<b>93.087,79</b>
<b>TOTALE LIQUIDATO (A+B)</b>	€	<b>435.891,48</b>

## DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse

- 1) di approvare il seguente quadro economico generale - rendicontazione - di spesa effettivamente sostenuta:

### A) LAVORI ESEGUITI

A.1) 1° stato avanzamento .....	€	<b>323.100,00</b>
A.2) Stato finale.....	€	<b>19.703,37</b>
Sommano A)	€	<b>342.803,69</b>

### B) SPESE SOSTENUTE

B. 1) Iva (10%) sui lavori eseguiti .....	€	34.280,37
B. 2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.....	€	2.500,00
B. 3) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.....	€	2.500,00
B. 4) collaudo statico delle strutture in cemento Armato.....	€	977,10
B. 5) collaborazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.....	€	17.000,00
B. 6) redazione perizia di variante, per direzione lavori e relazione geotecnica – geologica.....	€	22.500,00
B. 7) contributo integr. Cassa Prev. 4% su B.2),B3) B4) .....	€	239,08
B. 8) contributo integr. Cassa Prev. 2% su B.5),B6)	€	790,00
B. 9) Iva (20%) su B.2) B3), B4),B5,B6).....	€	9.301,24
B.10)Spese tecniche – D.Lgs.163/06 art. 92 comma 5)	€	3.000,00
Sommano B)	€	<b>93.087,79</b>
<b>TOTALE LIQUIDATO (A+B)</b>	€	<b>435.891,48</b>


- 2) di trasmettere alla Regione Lazio la presente Determinazione di spesa, l'allegato C), lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni esecutivi;


**Il Responsabile del Procedimento**

*Geom. Roberto Della Fornace*



**Il Dirigente del Dipartimento LL. PP.**

*Dott. Ing. Vincenzo Fusco*




Terracina, li \_\_\_\_\_

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs.vo 267/2000.

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**

*Dott.sa Ada Nasti*



Terracina, li 16.07.2011

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene <sup>\*</sup>affisso ~~all'albo pretorio~~ di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, reg. n° \_\_\_\_\_;

**Il Messo Comunale**


**Il Segretario Generale**

*Dott. Luigi Pilone*



Terracina, li \_\_\_\_\_

\* PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE



**COMUNE DI TERRACINA**

E' copia conforme all'originale.

Terracina, li 27 FEB. 2011

**L'Istruttore Amministrativo**  
*Salvatore Locegnina*