



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO III LAVORI PUBBLICI - RETI E SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE
SETTORE	AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N. <u>993</u> / gen. del <u>29/12/2010</u>	N. <u>333</u> III del <u>23 DIC. 2010</u>
--	---

Oggetto: Lavori di salvaguardia e regimentazione del fosso che attraversa il centro abitato in località "La Fiora" - Approvazione Rendicondazione Finale

L'anno 2010, addì 23 del mese di Dicembre, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n°298 del 23.06.2005 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di salvaguardia e regimentazione del fosso che attraversa il centro abitato della località "La Fiora" per un importo complessivo di € 308.443,30 di cui € 7.340,00 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 351/IV del 08.11.2006, n. 1199/Gen. del 15.11.2006, i lavori in parola sono stati aggiudicati alla Ditta MACO S.r.l. sita in via Villa Septa Jani n°400 – 04042 Atina (FR) per l'importo contrattuale di € 220.831,27 oltre Iva, compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 7.340,00, al netto del ribasso percentuale del 29,097%;
- l'Impresa MACO S.r.l. ha stipulato il contratto in data 06.12.2006, n. 3909 di Rep., registrato a Latina al n. 5183/1 Atti Pubblici il 12.12.2006;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 406/IV del 20.12.2006, n. 1375/Gen. del 29.12.2006 è stato riapprovato il quadro economico con le seguenti modifiche, conseguenti all'espletamento della gara d'appalto:

A) Importo lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta del 29,097%	€ 220.831,27	€ 220.831,27
B) Somme disposizione dell'Amministrazione:		
- B. 1spese generali	€ 75.000,00	
- B. 2indagini specialistiche - rilievo topografico Piani altimetrico	€ 7.500,00	
- B.3 Indagini specialistiche – Indagine geotecnica con relativi sondaggi	€ 5.500,00	
- B.4 IVA (20%) di (B.1+B.2+B.3)	€ 17.600,00	
- B.5 Iva (20%) sui lavori	€ 44.166,25	
- B.6 Art.18 Legge 109/94	€ 4.626,65	
- B.7 Spese per bando di gara	€ 4.500,00	
- B.8 Imprevisti	€ 5.141,39	
- B.9 Lavori in economia	€ 2.000,00	
- B.10 Oneri per recupero ponte del Diavolo	€ 8.000,00	
C) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 105.134,44	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 279.168,44	€ 279.168,73
TOTALE GENERALE		€ 500.000,00

- con determinazione Dirigenziale n°63/IV del 10.03.2010/N.208/Gen. del 19.03.2010 è stata approvata la perizia di variante dei "Lavori di salvaguardia e regimentazione del fosso che attraversa il centro abitato in località "La Fiora" per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 242.868,51 per lavori contrattuali compresi gli oneri della sicurezza, pari ad € 7.340,00 ed € 257.131,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con l'aumento di € 22.037,24 rispetto all'importo autorizzato, avente il seguente quadro economico:

A LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	Lavori a CORPO	€ 339.524,13
A.2	<i>di cui oneri per la sicurezza</i>	€ 7.340,00
A.3	<i>ribasso d'asta 29,097 su A1-A2</i>	€ 96.655,62
A.4	<i>Lavori contrattuali A1-A3</i>	€ 242.868,51
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	<i>SPESE GENERALI</i>	
B.2	<i>Progettazione – sicurezza in fase progettuale-variante</i>	€ 37.400,00
B.3	<i>Coordinamento sicurezza in fase esecutiva</i>	€ 10.000,00
B.4	<i>Direzione Lavori e contabilità</i>	€ 29.000,00
B.5	<i>Collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€ 1.500,00
B.6	<i>Rilievo topografico plani-altimetrico</i>	€ 7.500,00
B.7	<i>Indagine geotecnica con relativi sondaggi</i>	€ 5.500,00
B.8	<i>C.N.P.A.I.A. 2% di (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)</i>	€ 1.708,00
B.9	<i>IVA (20%) di (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)</i>	€ 18.521,60
B.10	<i>IVA (20%) sui lavori</i>	€ 48.573,70
B.11	<i>art.18 L.109/94 (oggi art.92 comma 5 D-Lgs 163/06)</i>	€ 6.790,48
B.12	<i>SPESE PER BANDO DI GARA</i>	€ 4.500,00
B.13	<i>IMPREVISTI (compreso iva)</i>	€ 0,00
B.14	<i>LAVORI IN ECONOMIA</i>	€ 0,00
B.15	<i>ONERI PER RECUPERO PONTE DEL DIAVOLO</i>	€ 0,00
B.16	<i>Economie del ribasso d'asta</i>	€ 86.137,70
	<i>parziale B</i>	€ 257.131,49
	TOTALE GENERALE	€ 500.000,00

Vista la determinazione dirigenziale n. 322/III del 14.12.2010/n.966/Gen. del 21.12.2010, di approvazione della contabilità Finale;

Dato atto che, per i lavori di cui all'oggetto, sono stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione:

- prot. n. 074/IV del 14.02.2007 di liquidazione come segue:
 - € **35.457,52** a favore dell'Ing. Roberto De Gennaro relativo all'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € **5.392,16** a favore del Geologo Massimo Amodio relativa all'indagine geologico-tecniche e relativi sondaggi ed analisi di laboratorio, per gli interventi di bonifica e sistemazione idraulica Fosso La Fiora;
- prot. n. 052/IV del 28.02.2008 di € **60.057,00** a favore della Ditta MACO S.R.L relativa alla liquidazione del 1° S.A.L.;
- prot. n. 191/IV del 23.09.2009 di € **67.235,00** a favore della Ditta MACO S.R.L relativa alla liquidazione del 2° S.A.L.;
- prot. n. 101/IV del 23.04.2010 di € **62.156,00** a favore della Ditta MACO S.R.L relativa alla liquidazione del 3° S.A.L.;

- prot. n. 321 del 06.12.2010 di € **38.424,79** a favore dell'Ing. Roberto De Gennaro a saldo per la progettazione, Direzione Lavori e contabilità e rilievo topografico plani-altimetrico;
- prot. n. 326/III del 14.12.2010.2010 di € **52.191,00** a favore della Ditta MACO S.R.L relativa alla liquidazione del 4° S.A.L.;
- prot. n. 340/III del 20.12.2010.2010 di € **10.000,00** a favore dell'Ing. Silvino Mattacchioni per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- prot. n. 327 del 14.12.2010 di € **1.280,00** a favore dell'Ing. Tommaso Bianchi, per l'incarico professionale di collaudo statico e tecnico - amministrativo;
- prot. n. 347/III del 23.10.2010 di € **1.215,17** a favore della Ditta MACO S.R.L relativa alla liquidazione dello Stato Finale;
- Determinazione Dirigenziale n°326/III del 12.2010.2010 € **1.493,92** a favore del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale a saldo del compenso incentivante (D.Lgs 163/06);

da cui risulta il seguente quadro economico generale di spesa:

A) LAVORI ESEGUITI

A.1) 1° stato avanzamento	€	60.057,00
A.2) 2° stato avanzamento	€	67.235,00
A.3) 3° stato avanzamento.....	€	62.156,00
A.4) 4° stato d'avanzamento.....	€	52.191,00
A.5) Stato finale.....	€	1.215,17
Sommano A)	€	242.854,17

B) SPESE SOSTENUTE

B.1) Iva (20%) sui lavori eseguiti	€	48.570,83
B.2) progettazione e coordinamento della sicurezza In fase di progettazione	€	35.457,52
B.3) saldo progettazione, redazione variante, direzione lavori e contabilità lavori.....	€	38.424,79
B.4) indagini geologo-tecniche e relativi sondaggi ed Analisi di laboratorio	€	5.392,16
B.5) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€	10.000,00
B.6) Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo.....	€	1.280,00
B.7) contributo integr. Cassa Prev. 2% su B.2),B3) B4),B5,B6)	€	1.811,09
B.8) Iva (20%) su B.2) B3), B4),B5,B6).....	€	18.473,11
B.9) Spese tecniche - D.Lgs.163/06 art.92 comma 5)	€	1.493,92
Sommano B)	€	160.903,42
TOTALE LIQUIDATO (A+B)	€	403.757,58

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse

1) di approvare il seguente quadro economico generale di spesa:

A) LAVORI ESEGUITI

A.1) 1° stato avanzamento	€	60.057,00
A.2) 2° stato avanzamento	€	67.235,00
A.3) 3° stato avanzamento.....	€	62.156,00
A.4) 4° stato d'avanzamento.....	€	52.191,00
A.5) Stato finale.....	€	1.215,17
Sommano A)	€	242.854,17

B) SPESE SOSTENUTE

B.1) Iva (20%) sui lavori eseguiti	€	48.570,83
B.2) progettazione e coordinamento della sicurezza In fase di progettazione	€	35.457,52
B.3) saldo progettazione, redazione variante, direzione lavori e contabilità lavori.....	€	38.424,79
B.4) indagini geologo-tecniche e relativi sondaggi ed Analisi di laboratorio	€	5.392,16
B.5) coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€	10.000,00
B.6) Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo.....	€	1.280,00
B.7) contributo integr. Cassa Prev. 2% su B.2),B3) B4),B5,B6)	€	1.811,09
B.8) Iva (20%) su B.2) B3), B4),B5,B6).....	€	18.473,11
B.9) Spese tecniche - D.Lgs.163/06 art.92 comma 5)	€	1.493,92
Sommano B)	€	160.903,42
TOTALE LIQUIDATO (A+B)	€	403.757,58

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni esecutivi;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Alberto Leone

Il Dirigente del Dipartimento LL. PP.

Dott. Ing. Vincenzo Fusco

Terracina, li _____

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.sa Ada Nasti

Terracina, li 29-12-2010

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, reg. n° _____;

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Pitone

Terracina, li _____



COMUNE DI TERRACINA

E' copia conforme all'originale

Terracina, n 29 DIC. 2010

L'Istruttore Amministrativo

Salvatore Lecagnina
