

CITTA' DI TERRACINA

(Provincia di Latina)

N. 635 /Gen. Del 30/07/2010

DIPARTIMENTO LL.PP.- RETI E SERVIZI

ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 167/IV DEL 15 LUG. 2010

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "COLAVOLPE".
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO.**

Approvazione Stato Finale dei lavori, Perizia di assestamento finale, Certificato di Regolare Esecuzione e svincolo della polizza fidejussoria.

Ditta appaltatrice Lady Appalti Costruzioni Generali Soc. Coop. a r. l. di Terracina (LT).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con atto di Giunta Comunale n. 63 del 14/02/2008 sono stati approvati i progetti preliminare e definitivo dei lavori di adeguamento dello stadio "Colavolpe" per l'importo complessivo di € 197.000,00;
- con successiva con determinazione n. 102/IV del 27/03/2008, Atto di Gestione n. 490/Gen. del 29/05/2008, rettificata con determinazione n. 120/IV del 08/04/2008, Atto di Gestione n. 492/Gen del 29/05/2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento per il predetto importo di € 197.000,00 di cui € 137.947,66 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari ad € 4.017,89, ed € 59.052,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, art.57, con determinazione n. 148/IV del 12/05/2008, Atto di Gestione n. 495/Gen. del 29/05/2008, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta LADY APPALTI Costruzioni Generali Soc. Coop. a r.l. di Terracina (LT) per un importo pari ad € 131.247,15, compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al netto del ribasso del 5,003%;
- per migliorare la funzionalità del parcheggio per la tifoseria locale è stata modificata l'ubicazione prevista nel progetto predetto, pertanto con deliberazione di G.C. n. 374 del 09/07/2008 di rettifica della precedente deliberazione di G.C. n. 63 del 14/02/2008, è stato approvato il progetto preliminare e definitivo che prevede la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio della tifoseria locale in zona più vicina allo stadio, con la stessa spesa complessiva impegnata pari ad € 197.000,00;
- gli interventi in parola sono terminati in data 31/12/2008, nel corso dei lavori, per le sopravvenute esigenze di adeguamento ed alle direttive per l'acquisizione dei certificati di agibilità, si è dovuto provvedere all'aumento delle quantità di quelle originariamente previste nel progetto esecutivo, senza alterare l'impostazione delle opere, in conformità dell'art. 132, comma

3 del D.Lgs. n. 163/06 e s. m. i., come risulta dalla relativa perizia di assestamento finale redatta dal direttore dei lavori, dalla quale risulta un aumento di spesa pari ad € 11.209,39, per la quale è stata utilizzata la somma relativa all'economie derivante dal ribasso d'asta e parte per gli imprevisti;

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, giusto certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 09/01/2009 e accettato, firmato dalla ditta appaltatrice in data 26/02/2010, dal quale risulta che la stessa ditta appaltatrice ha eseguito interventi per l'importo complessivo di € 142.456,64; al netto del ribasso d'asta del 5,003%, dal quale detraendo gli acconti corrisposti con n.2 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 134.876,80, rimane il credito residuo a favore dell'impresa pari a € 7.579,74+ I.V.A.;
- **Ritenuto che** l'approvazione dello Stato Finale dei lavori e del richiamato Certificato di Regolare esecuzione ricade nell'ambito nella competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio;
- Vista la Relazione sul conto finale redatto in data 28/04/2010 dal Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento;
- Visto il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Assunto formale impegno di spesa con la presente determinazione;
- Visto il vigente statuto;
- Visto il Regolamento di contabilità;

per le motivazioni di cui in premessa,

determina

1. di approvare lo Stato finale dei eseguiti dalla ditta appaltatrice LADY APPALTI Costruzioni Generali Soc. Coop. a r.l. di Terracina (LT), redatto in data 09/01/2009 e ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, formalizzati dalla ditta appaltatrice in data 26/02/2010, dai quali scaturisce l'ammontare dello stato finale è di € 142.456,64 al netto del ribasso d'asta del 5,003%, dal quale detraendo gli acconti corrisposti con n. 2 certificati di pagamento per l'importo totale di € 134.876,80, rimane il credito residuo a favore dell'impresa pari a € 7.579,74+ I.V.A.;
2. di approvare la perizia di assestamento finale redatta dal Direttore dei lavori, dalla quale risulta la spesa aggiuntiva pari ad € 11.209,39 al netto del ribasso del 5,003%, per la quale è stata utilizzata la somma relativa alle economie di ribasso d'asta e parte di quella relativa agli imprevisti;
3. di svincolare la polizza fideiussoria n.160403.10562 rilasciata dalla "FINANCE S.p.A" in data 02/07/2008, prestata dall'impresa appaltatrice a garanzia dei lavori eseguiti;
4. di liquidare all'impresa appaltatrice dei lavori LADY APPALTI Costruzioni Generali Soc. Coop. a r.l. con sede a Terracina (LT) in Via Madonna della Neve, 1 – P.IVA: 02431850599, la somma complessiva di € **8.337,71**, I.V.A.(10%) compresa, concernente il richiamato credito residuo;
5. di dare atto che la predetta somma sarà liquidata a presentazione della regolare fattura, previo provvedimento di liquidazione di spesa del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 39 del vigente regolamento di contabilità;

6. di dare atto che la spesa realmente occorsa per la realizzazione del progetto in parola comprensive delle spese tecniche, è stata di € 195.459,75, per cui risulta la somma residua pari ad € 1.540,25, derivante dalle economie di ribasso d'asta;
7. di dare atto che i lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale anno 2008 al cap. n. 12792, giusto Atto di G. c. n. 63 del 14/02/2008;
8. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

Terracina, 15/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Armando Percoco

CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al			Bilancio		Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2010	2	06	02	01		00012792	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20080000572 0	06.02.2008		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	102	27.03.2008	490	29.05.2008	28.05.2008

169013 LADY APPALTI COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.

Per :

LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO COLAVOLPE

Importo Attuale Euro **197.000,00**

Importo Iniziale Euro **197.000,00**

Previsione Attuale	465.682,45
Impegnato sul CAP	465.682,45
Differenza	0,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 19.07.2010

IL RAGIONIERE CAPO


Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Terracina 28-07-2010

IL DIPARTIMENTO DEL CREDITO FINANZIARIO
(Dipartimento N.4)

Il Dirigente



UFFICIO SEGRETERIA:

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 635

in data 30/07/2010

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. _____

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e

vi resterà per 15 giorni consecutivi.

TERRACINA, LI' _____



COMUNE DI TERRACINA

E' copia conforme all'originale

Terracina, li 30/07/2010

L'Istruttore Amministrativo

Salvatore Leandrea

IL MESSO COMUNALE