

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Terracina 09-07-2010

Il Dirigente
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO
(Decreto n. 1988)

UFFICIO SEGRETERIA:

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 586

in data 14/07/2010

PUBBLICAZIONE


Registro Pubblicazioni n. _____

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e

vi resterà per 15 giorni consecutivi.

TERRACINA, LI' _____

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI TERRACINA
(Provincia di Latina)

N. 586 /Gen. Del 14/07/2010

DIPARTIMENTO LL.PP.- RETI E SERVIZI

ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 157/IV DEL 07 LUG. 2010

OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALI FATISCENTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

Approvazione Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e svincolo della polizza fidejussoria

Ditta appaltatrice COGETA s.r.l. di Sora (FR).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 502 del 20/11/2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento di rimozione e sostituzione dei pali fatiscanti della pubblica illuminazione stradale per l'importo complessivo di € 216.352,00 di cui 172.010,00 per lavori ed € 44.3432,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Il finanziamento di detti interventi è stato previsto con le economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori principali. I lavori consistono nella rimozione e sostituzione dei pali fatiscanti della pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale, nel periodo dell'appalto principale sono stati segnalati per la loro pericolosi perché inclinati a causa della vetustà e per il deterioramento della loro base.
- Che a seguito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, con determinazione dirigenziale n. 362/IV del 09/12/2009, atto di gestione n. 928/Gen. del 14/12/2009, i lavori citati sono stati aggiudicati alla ditta COGETA s.r.l di Sora (FR) già appaltatrice degli interventi principali, per l'importo di € 123.548,27 al netto dello stesso ribasso d'asta pari al 29,019%, ratificato con contratto aggiuntivo redatto in data 17/03/2010 n. 4428 di repertorio.
- Che in conseguenza alla riduzione dell'importo dei lavori, la spesa complessiva autorizzata con la medesima determinazione dirigenziale, è mutata per l'importo pari ad € 158.897,92,

- totalmente coperta dalle economie residue dell'appalto originario il quale è sovvenzionato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. avente posizione n. 4523660.
- I lavori sono stati consegnati con verbale redatto sotto le riserve di legge in data 16/03/2010, nel corso degli interventi è stata ravvisata la necessità e l'urgenza per l'eliminazione di pericoli, nonché l'adeguamento alle normative vigenti riguardanti l'inquinamento luminoso, per cui sono stati eliminati interventi in alcune strade previste nel progetto e l'inserimento in altre ritenuti impellenti per lo stato dei pali persistenti, per cui da parte della D.L. è stata redatta una perizia di assestamento senza aumento di spesa, la stessa è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 100/IV del 30/04/2010;
 - gli interventi di completamento sono terminati entro il tempo contrattuale, e gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, giusto certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 26/05/2010, dal quale si evince che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per l'importo complessivo di € 123.548,27 al netto del ribasso del 29,019%, dal quale detraendo l'acconto corrisposti con un certificato di pagamento per l'importo pari ad € 120.064,58, risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 3.483,69+ I.V.A.;
 - **dato atto** che l'approvazione dello Stato Finale dei lavori e del richiamato Certificato di Regolare esecuzione ricade nell'ambito nella competenza del sottoscritto Dirigente;
 - **Vista** la Relazione sul conto finale redatto in data 06/07/2010 dal Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento;
 - Visto D. Lgs. n.163/2006 (Codice contratti) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Visto il Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 - Assunto formale impegno di spesa con la presente determinazione;
 - Visto il vigente statuto;
 - Visto il Regolamento di contabilità;

per le motivazioni su esposte:

determina

1. di approvare la contabilità inerente lo stato finale dei **lavori di rimozione e sostituzione pali fatiscanti della pubblica illuminazione – Interventi di completamento**, eseguiti dalla ditta appaltatrice COGETA s.r.l. di Sora (FR), con il relativo Certificato di Regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti e l'ammontare dello stato finale è di € 123.548,27 al netto del ribasso del 29,019%, dal quale detraendo l'acconto corrisposto con n. 1 certificato di pagamento per l'importo pari ad € 120.064,58, risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 3.483,69+ I.V.A., da liquidare alla stessa.;
2. di svincolare la polizza fideiussoria n.56737560 rilasciata dalla "UNIPOL Assicurazioni S.p.A." in data 17/02/2010, prestata dall'impresa appaltatrice a garanzia dei lavori eseguiti;
3. di liquidare all'impresa appaltatrice dei lavori COGETA s.r.l. con sede a Sora (FR) in via Ludovico Camangi, n° 51 – Partita IVA: 05175221000, la somma complessiva di € **4.180,43**, I.V.A.(20%) compresa, concernente il richiamato credito residuo, con apposito provvedimento di liquidazione di spesa in base all'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
4. di dare atto che la suddetta somma sarà richiesta in conto del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n. 4523660;

5. di dare atto che la spesa realmente occorsa per la realizzazione del progetto di completamento in parola, comprensive delle spese tecniche, è stata di € 154.387,93, per cui risulta la somma residua pari ad € 4.499,99, derivante dalle economie di ribasso d'asta;
6. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

Terracina, 06 LUG. 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Armandò Percoco



IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Fusco