



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE BENI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N. 640 /GEN del 11 SET. 2012 N. 271 DEL 11/09/2012

**Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO ROCCIOSO DENOMINATO PISCO MONTANO .
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.**

L'anno **2012**, addì **11** del mese di **settembre**, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 140/IV del 27/03/2007, Atto di Gestione n. 355/Gen del 28/03/2007, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del complesso roccioso denominato Pisco Montano per l'importo complessivo di € 619.748,00 di cui € 451.003,79 per lavori, compresi oneri della sicurezza ed € 168.744,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Ambiente e Cooperazione tra popoli, n. B1790 del 02/05/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e il relativo impegno di spesa a favore del comune di Terracina dell'importo di € 619.748,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 263/IV del 28/06/2007, Atto di Gestione n. 719/Gen. del 02/07/2007, è stato approvato il verbale di gara d'appalto espletata in data 28/06/2007 e il contestuale affidamento definitivo dei lavori alla ditta MI.COS. S.p.A. di Roma per l'importo complessivo di € 431.033,12 oltre I.V.A. (20%), compresi oneri della sicurezza pari ad € 13.530,11 al netto del ribasso del 4,565%, assunti con contratto d'appalto n. 4093 del 06/09/2007;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/02/2008 è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara d'appalto;
- con Determinazione Dirigenziale n.67/IV del 26/02/2008 – n. 488/Gen del 02/07/2008 è stato nominato collaudatore statico, tecnico/amministrativo in corso d'opera e finale l'Ing. Dario Percoco, con studio in Terracina, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Latina al n. A 679;
- con Determinazione Dirigenziale n. 383/IV del 05/11/2008, n. 549/Gen. del 29/06/2009 è stato approvato il Certificato di Collaudo, Stato Finale dei Lavori e Svincolo della Polizza fidejussoria;
- con Determinazione Dirigenziale n.83/IV del 13/04/2010 – n. 293/Gen del 20/04/2010, è stato affidato al Gruppo di lavoro composto da Archeologi specializzati supportati dalla ditta Nuova Scavi srl di Roma e sotto la direzione scientifica della direzione della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, l'incarico del rilievo di dettaglio delle pareti del Pisco Montano e la relativa redazione grafica e fotografica. La stessa è stata rettificata con atto n. 38 del 29/06/2010, n. 556/gen. del 06/07/2010, per il cambio del nominativo della ditta di supporto con la ditta Tiritera Alessandro di Pontina (LT), su richiesta del gruppo di lavoro citato;

Dato atto che, per essendo i lavori in argomento completati, sono stati emessi i seguenti provvedimenti di liquidazione:

- ◆ prot. n. 206/IV del 18/09/2008 di € **486.769,22**, I.V.A. (20%) compresa, a favore della ditta **MI.CO.S. S.p.A.** di Borgo Piave (LT), relativo al 1° Certificato di Pagamento del 20/02/2008;
- ◆ prot. n. 148/IV del 15/07/2009 di € **29.437,39** I.V.A. (20%) compresa, a favore della ditta **MI.CO.S. S.p.A.** di Borgo Piave (LT), relativo al saldo del credito residuo derivante dallo stato finale e certificato di collaudo del 03/07/2008;
- ◆ prot. n. 224/IV del 21/10/2008 di € **16.848,00**, I.V.A.(20%) e contributi compresi, a favore dello **geom. Giovanni Mastrobattista** di Terracina, relativo alla prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- ◆ prot. n. 229/IV del 24/09/2010 € **3.000,00**, I.V.A.(20%) e contributi compresi a favore **dell'Ing. Dario Percoco** con studio a Terracina, relativo all'incarico professionale di Collaudatore statico e tecnico/Amministrativo finale dei lavori
- ◆ prot. n. 157/IV del 14/07/2010 di € **1.800,00**, I.V.A.(20%) compresa, a favore della ditta **Tiritera Alessandro** di Pontinia per il saldo dei lavori di supporto per i rilievi di dettaglio delle pareti del Pisco Montano e la relativa redazione grafica e fotografica.;
- ◆ prot. n. 221/III del 12/12/2011 di € **977,60**, I.V.A.(20%) e contributi compresi, a saldo delle prestazioni professionali del componente del gruppo di lavoro per i rilievi di dettaglio delle pareti del Pisco Montano e la relativa redazione grafica e fotografica, Archologo **Dott. Alessandro Vella**;

- ◆ prot. n. 222/III del 12/12/2011 di € 5.250,00, I.V.A.(20%) e contributi compresi, a saldo delle prestazioni professionali del componente del gruppo di lavoro per i rilievi di dettaglio delle pareti del Pisco Montano e la relativa redazione grafica e fotografica, Archologo dell'Archeologo **Dott. Dario Rose**;
- ◆ prot. n. 223/III del 12/12/2011 di € 5.460,00, I.V.A.(20%) e contributi compresi, a saldo delle prestazioni professionali del componente del gruppo di lavoro per i rilievi di dettaglio delle pareti del Pisco Montano e la relativa redazione grafica e fotografica, Archologo dell'Archeologo **Dott.ssa Giovanna Patti**;
- ◆ Determinazione n. 270 dell'11/09/2012 di € 8.208,27 relativo ai compensi incentivanti ai sensi dell'art.92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94);

Dato atto che resta da liquidare la parcella a tutt'oggi non trasmessa, dell'importo di € 10.000,00 IVA e contributi compresi, relativa all'incarico professionale per la relazione geologica e geomeccanica, conferito al geologo dr. Fulvio Epifani con determinazione dirigenziale n. 315/IV del 10/10/2006, n. 1178/Gen. del 14/11/2006;

Dato atto che i suddetti lavori sono finanziati dalla Regione Lazio - Dipartimento Territorio – Ambiente e Cooperazione tra popoli, Determinazione n. B1790 del 02/05/2007 per dell'importo di € 619.748,00;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del quadro economico generale della spesa realmente occorsa per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del complesso roccioso denominato Pisco Montano;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dei “lavori di messa in sicurezza del complesso roccioso denominato Pisco Montano”:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA		
A)	IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI	€ 430.172,18
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:	
	1) Spese tecniche compet.relazione geologica(omnicompr.)	€ 10.000,00
	2) Spese tecniche compet. Coord.sicurezza (omnicomprens.)	€ 16.848,00
	3) Spese tecniche competenze Collaudatore (omnicomprens.)	€ 3.000,00
	4) Spese tecniche competenze rilievi fot.archeologici (IVA comp)	€ 13.487,60
	5) Compensi art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 8.208,27
	6) Iva 20% sui lavori eseguiti	€ 86.034,44
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA SOSTENUTA	€ 567.750,49

- 2) dare atto che la spesa effettivamente occorsa per la realizzazione dei lavori in argomento è pari a complessivi € 567.750,49;

- 3) di dare atto che il Progetto dell'importo complessivo pari ad € 619.748,00 è finanziato con contributo della Regione Lazio - Dipartimento Territorio –Direzione Regionale Infrastrutture, giusta Determinazione Regionale n. B5047 del 24/12/2008 e risulta impegnato con la deliberazione di G.C. n. 64 del 14/02/2008.
- 4) dare atto che il presente provvedimento:
- ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta al “visto” del Responsabile del servizio finanziario;
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria generale;
 - va annotato nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;
 - va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE per quindici giorni consecutivi;

IL CAPO SETTORE
Dott. Ing. Armando PERCOCO

Terracina, 11 SET. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 11 SET. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della Legge 18 Giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale


11 SET. 2012

Il Segretario Generale

Dott. Marco Raponi

Terracina, 11 SET. 2012