



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LAVORI PUBBLICI
SETTORE	PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ED APPALTI - VIABILITA' -SERVIZI CIMITERIALI - ESPROPRI

DETERMINAZIONE

N. 851 /GEN del 12/12/2011 N. 245 /III DEL 18 NOV. 2011

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TEMPIO DI GIOVE ANXUR-
APPROVAZIONE STATO FINALE E QUADRO ECONOMICO GENERALE
DI SPESA.**

L'anno **2011**, addì **15** del mese di **Novembre**, alle ore 11,00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Premesso che :

- con Determinazione Dirigenziale n.126/X del 14/10/2008-n.999/GEN del 14/10/2008, così come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n.140/IV del 04/05/2009-n.330/GEN del 05/05/2009, è stato aggiudicato in via definitiva alla Soc. SYREMONT SPA, l'appalto per lo sviluppo progettuale definitivo ed esecutivo e la realizzazione di un allestimento artistico e polimediale, da realizzarsi presso il "Parco Archeologico Tempio di Giove" situato a ridosso dell'abitato di Terracina. Interventi finalizzati alla corretta fruizione dei luoghi da parte del pubblico;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103-XII del 05/08/2009 è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 comma 2) del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. , il progetto definitivo dei "Lavori di riqualificazione e valorizzazione del Tempio di Giove Anxur";
- con Deliberazione di G.C. n. 788 del 21/12/2010 è stato riapprovato il progetto definitivo di cui sopra, modificato a seguito delle prescrizioni impartite dagli Enti sovracomunali in sede di Conferenza di Sevizi, che hanno determinato la necessità di dover utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 08/03/2011 è stato approvato il Quadro Tecnico Economico, rideterminato a seguito dell'utilizzo del ribasso d'asta;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 04/04/2011 è stato approvato il Progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- il Codice Unico del Progetto (CUP) assegnato è J58H070000000006;
- a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n.126/X del 14/10/2008-n.999/GEN del 14/10/2008, così come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n.140/IV del 04/05/2009-n.330/GEN del 05/05/2009, è stato aggiudicato in via definitiva alla Soc. SYREMONT SPA, che ha offerto il ribasso percentuale del 15,07%, l'appalto per lo sviluppo progettuale definitivo ed esecutivo e la realizzazione di un allestimento artistico e polimediale, da realizzarsi presso il "Parco Archeologico Tempio di Giove" situato a ridosso dell'abitato di Terracina. Interventi finalizzati alla corretta fruizione dei luoghi da parte del pubblico: "**Lavori di qualificazione e valorizzazione del Tempio di Giove Anxur**"; ratificato con Contratto Rep. n. 4279 del 18/12/2008 rettificato con Atto Rep. n. 4333 del 27/05/2009 ed integrato con Rep. n. 4575 del 29/03/2011;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 427 del 29/08/2011 è stata approvata la Perizia di assestamento dovuta ad alcune migliorie al progetto proposte dalla Ditta aggiudicataria, senza ulteriori spese per l'Amministrazione;

Dato atto che per la realizzazione delle suddette opere sono state impegnate le seguenti ulteriori somme:

- con Determinazione n.887/GEN del 19/9/2008 sono state impegnate **€ 10.000,00** al capitolo **600** del Bilancio comunale 2008, quale compenso e rimborso spese per i membri della Commissione di Gara;
- con Determinazione n.770/GEN del 04/08/2008 sono state impegnate **€ 566,79** al capitolo **600** del Bilancio comunale 2008, quale spesa per la pubblicazione della rettifica e proroga dei termini del bando di gara;
- con Determinazione n.687/GEN del 16/07/2008 sono state impegnate **€ 251,00** al capitolo **600** del Bilancio comunale 2008, per versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- con Determinazione n.457/GEN del 21/05/2008 sono state impegnate **€ 1.622,00** al capitolo **600** del Bilancio comunale 2008, quale spesa per la pubblicazione del Bando di Gara;
- con Deliberazione di G.C. n. 506 del 15/11/2011 sono state impegnate **€ 6.000,00** al capitolo **4430** del bilancio comunale 2011, per fornitura energia elettrica, sezionamento Impianto di illuminazione della cinta muraria e per la fornitura provvisoria di un gruppo elettrogeno;

Visto lo Stato Finale dei Lavori datato 04/11/2011 dal quale risulta un credito a favore della **Ditta SYREMONT di MESSINA** di € 248.862,02 oltre IVA;

Visto il Certificato di Ultimazione dei lavori datato 26/10/2011;

Dato atto che, per i lavori di cui all'oggetto, sono stati emessi i seguenti atti:

- ◆ provvedimento di liquidazione prot. n. 146/III del 12/07/2011 di **€ 233.453,81** a favore della ditta **Soc. SYREMONT SPA** di Messina, relativo al 1° Certificato di Pagamento;
- ◆ provvedimento di liquidazione prot. n. 192/III del 28/10/2011 di **€ 145.101,34** a favore della ditta **Soc. SYREMONT SPA** di Messina, relativo al 2° Certificato di Pagamento;
- ◆ Determinazione Dirigenziale n. 213/IV del 13/09/2010 - n. 405/GEN del 13/05/2011, di liquidazione compensi incentivanti ai sensi dell'art. 92, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94) per l'importo di **€ 8.064,00**;
- ◆ provvedimento di liquidazione prot. n.003/IV del 08/01/2009 di **€ 8.700,00** a favore dei componenti della Commissione di Gara;
- ◆ Determinazione Dirigenziale n. 68/X del 15/05/2008 – n. 457/GEN del 21/05/2008, di approvazione e di liquidazione all'Agenzia Publinforma, per pubblicazione Bando di gara di **€ 1.622,00** oltre **€ 7,00** per spese bancarie;
- ◆ Determinazione Dirigenziale n. 98/X del 14/07/2008 – n. 687/GEN del 16/07/2008, contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, di **€ 250,00** oltre **€ 1,00** per spese postali;
- ◆ Determinazione Dirigenziale n. 102/X del 31/07/2008 – n. 770/GEN del 04/08/2008, di approvazione e di liquidazione all'Agenzia Publinforma, per la pubblicazione della rettifica e proroga termini Bando di gara di **€ 556,79** oltre **€ 7,00** per spese bancarie;

mentre devono essere ancora liquidate le seguenti somme:

- ◆ **€ 294.234,57** a favore della **Soc. SYREMONT SPA** di Messina, relativo allo Stato Finale dei Lavori;
- ◆ **€ 2.516,80** a favore del Geom. Tiziano CERILLI, relativo alla prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- ◆ **€ 3.252,14** quale liquidazione del saldo dei compensi incentivanti ai sensi dell'art. 92, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94);
- ◆ **€ 5.120,58** per spese per allaccio Energia elettrica e Sezionamento dell'impianto di illuminazione della cinta muraria;

da cui risulta il seguente Quadro Economico Generale di Spesa :

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA		
A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€	582.036,69
A.1 importo lavori	€	279.782,26
A.2 importo forniture e servizi	€	302.254,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
spese tecniche	€	13.832,94
IVA su parziale A.1	€	27.978,23
IVA su parziale A.2	€	62.774,80
spese di gara	€	11.143,79
allacci	€	5.120,58
SOMMANO	€	120.843,34
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€	702.887,03

ed il seguente quadro comparativo di spesa:

	QTE finale	QTE variante	differenza
A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 582.036,69	€ 582.043,95	-€ 7,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
imprevisti	€ -	€ 2.026,21	-€ 2.026,21
spese tecniche	€ 13.832,94	€ 15.000,00	-€ 1.167,06
IVA su parziale A.1	€ 27.978,23	€ 27.978,95	-€ 0,72
IVA su parziale A.2	€ 62.774,80	€ 60.450,89	€ 2.323,91
spese di gara	€ 11.143,79	€ 12.500,00	-€ 1.356,21
allacci	€ 5.120,58	€ -	€ 5.120,58
SOMMANO	€ 120.850,34	€ 117.956,05	€ 2.894,29
			€ -
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 702.887,03	€ 700.000,00	€ 2.887,03

a cui si deve aggiungere la somma presunta di € 600,00 per la fornitura del gruppo elettrogeno;

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei "Lavori di riqualificazione e valorizzazione del Tempio di Giove Anxur" dal quale risulta un credito a favore della **Ditta SYREMONT di MESSINA** di **€ 248.862,02** oltre IVA ;
- 2) di approvare il seguente quadro economico generale di spesa :

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA	
A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 582.036,69
A.1 importo lavori	€ 279.782,26
A.2 importo forniture e servizi	€ 302.254,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
spese tecniche	€ 13.832,94
IVA su parziale A.1	€ 27.978,23
IVA su parziale A.2	€ 62.774,80
spese di gara	€ 11.143,79
allacci	€ 5.120,58
SOMMANO	€ 120.843,34
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 702.887,03


a cui si deve aggiungere la somma presunta di € 600,00 per la fornitura del gruppo elettrogeno;

- 3) di dare atto che la suddetta opera è finanziata come segue:
 - € 560.000,00 mediante fondi Regionali ai sensi della L.R. 4/2006 art. 175;
 - € 140.000,00 mediante Mutuo della Cassa DD.PP. SPA avente posizione n.4515757/00;
 - € 12.439,79 impegnate al capitolo 600 del bilancio comunale 2008;
 - € 6.000,00 impegnate al capitolo 4430 del bilancio comunale 2011;

4) di dare atto che il presente provvedimento:

- viene trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE per quindici giorni consecutivi;

**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO**
Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Ing. Armando PERCOCO



Terracina, 15/11/2011

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario
Dott.ssa Ada Nasti



Terracina, 06.12.2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 12 DIC. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della Legge 18 Giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

IL MESSO NOTIFICATO
Massimo Carinci

Il Segretario Generale

Dott. Marco RAPONI

Terracina, 12 DIC. 2011