



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	URBANISTICA EDILIZIA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
Settore	Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. <u>809</u> / gen. del <u>19 AGO. 2015</u>	N. <u>339</u> del <u>19/08/2015</u>
--	-------------------------------------

Oggetto: Regolamento (CE) n. 169812005- "Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013"- Bando pubblico per l'attuazione della misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione I "Miglioramento della viabilità rurale" Lavori di "Miglioramento della viabilità rurale" - CUP J59D15000170004- CIG 618454SFF8
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno 2015, addì 18 del mese di Agosto, alle ore 10,00 nel proprio ufficio

IL Capo Settore

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd."T.U.EE.LL.");

Visto il D.Lgs.vo 163/2006;

Visto il Regolamento Comunale gare e contratti, approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28/02/2014;

Premesso che con deliberazione di G.C. n.105 del 14/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Armando Percoco, concernente gli interventi di:

"Miglioramento e ripristino della viabilità rurale" di cui al PSR 2007/2013 relativamente alla Misura 125- *"Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"*- Azione I *"Miglioramento della viabilità rurale"*, negli elementi tecnici ed economici di cui in narrativa, qui integralmente richiamati, dell'importo complessivo di € 313.700,00;

Visto che:

- con nota prot.n.390002/GR/04/12 del 07/07/2014, acquisita al protocollo generale dell'ente al n.3785711 del 15/07/2014, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca- Area Decentrata Agricoltura di Latina comunicava che occorreva integrare la suddetta delibera di G.C. n.105 del 14/05/2014, con espressa dichiarazione attestante "che l'Ente non si trova in dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di

bilancio stabilmente riequilibrato (secondo quanto previsto dell'art.8 dell'Avviso Pubblico);

- con atto di G.C. n.237 del 26/09/2014 è stato integrato l'atto di G.C. n.105 del 14/05/2014 con la dichiarazione richiesta;
- con successivo nota prot. n. 692608/GR/04/12 del 12/12/2014 assunta al protocollo al n. 67281/I del 29/12/2014 la Regione Lazio - Direzione Regionale, Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Decentrata Agricoltura di Latina, ha comunicato che con Determinazione n. G16012 del 11/11/2014 e Determinazione n. G16840 del 21/11/2014 ha autorizzato il finanziamento della domanda di aiuto codice n.8475920963 presentata in data 14/05/2014, assunta al protocollo con n.283782 del 16/02/2014;
- con Determinazione n. G16840 del 21/11/2014 è stato approvato e autorizzato il finanziamento richiesto dal Comune di Terracina costituito dall'attivazione della Misura 125 Azione A I, per un investimento massimo ammissibile di € 255.690,79 e un contributo pubblico finanziato pari ad € 204.552,63;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.07 del 19/01/2015 è stato riapprovato il progetto esecutivo, conservato in atti, redatto dall'Ing. Armando Percoco e vistato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca- Area Decentrata Agricoltura di Latina concernente gli interventi di: Miglioramento e ripristino della viabilità rurale" di cui al PSR 2007/2013 relativamente alla Misura 125- "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione I "Miglioramento della viabilità rurale", negli elementi tecnici ed economici di cui in narrativa, qui integralmente richiamati, dell'importo complessivo di € 283.090,08;
- con Determinazione n. 272/gen. Del 24/03/2015 veniva approvata la lettera di invito ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
- con Determinazione n. 196 del 20/04/2015 i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla Ditta Gif Costruzioni srl di Fondi (Lt);

Considerato

- che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di dover apportare delle varianti in corso d'opera al progetto appaltato e, considerata la natura e l'origine di tali modifiche, si è ravvisata la possibilità di rientrare nella casistica dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e del Regolamento che disciplina l'attuale regime delle variazioni ed addizioni di contratto d'appalto dei lavori pubblici;
- che il RUP ha autorizzato per le vie brevi la direzione dei lavori alla redazione di una variante in corso d'opera ammissibile ai sensi dell' art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/06 "per cause impreviste ed imprevedibili";
- che nel dettaglio la variante riguarda la necessità di procedere alla scarifica di alcuni tratti della pavimentazione stradale sui tratti oggetto di intervento scaturita dal fatto che nel periodo intercorso tra la progettazione e l'appalto, durante l'ultima stagione invernale, alcuni tratti della pavimentazione preesistente sono saltati e quindi si è reso opportuno prevedere la scarifica di tali tratti per rettificare la piattaforma stradale e renderla idonea ad accogliere il nuovo tappetino di usura con notevole riduzione del quantitativo di materiali occorrenti.

Rilevato che:

- tali interventi non hanno modificato nella sostanza il progetto approvato e costituiscono certamente un miglioramento dell'opera;
- le maggiori somme derivanti dalla realizzazione di tali lavori sono derivate dall'utilizzo degli imprevisti e da una rimodulazione del QTE.

Visto che il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento di variante è risultato il seguente:

	QTE progetto	QTE rideterminato	QTE variante
A) TOTALE LAVORI	€ 224.290,17	€ 224.290,17	€ 235.181,69
di cui:			
1) lavori a misura soggetti a ribasso	€ 218.234,34	€ 198.326,82	€ 205.863,95
2) Ribasso d'asta del 10,753%		€ 21.326,08	€ 22.136,55

3) oneri sicurezza	€ 6.055,83	€ 6.055,83	€ 6.349,90
4) importo manodopera		€ 19.907,52	€ 22.967,84
4) Importo netto contrattuale		€ 202.964,09	€ 213.045,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 Imprevisti (max 5% di A)	€ 11.214,51	€ 11.214,51	
B2 Spese tecniche e generali:			
B2.1 Direzione dei lavori e contabilità	€ 11.214,51	€ 11.214,51	€ 11.214,51
B2.2 Coordinamento della sicurezza	€ 5.607,25	€ 5.607,25	€ 5.607,25
B2.3 Contributo previdenziale	€ 672,87	€ 672,87	€ 672,87
B2.4 Incentivo RUP	€ 2.691,48	€ 2.691,48	€ 2.691,48
B3 IVA 10% su A)+B1)	€ 23.550,47	€ 21.417,86	€ 21.304,51
B4 IVA 22% su B2.1+B2.2+B2.3	€ 3.848,82	€ 3.848,82	€ 3.848,82
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 58.799,91	€ 56.667,30	€ 45.339,45
TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B)	€ 283.090,08	€ 259.631,39	€ 258.384,59

Economie

	€ 23.458,69	€ 24.705,49
--	-------------	-------------

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale" di cui al PSR 2007/2013 relativamente alla Misura 125- "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- Azione I "Miglioramento della viabilità rurale" costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica illustrativa e qte
 - Elenco prezzi e analisi dei prezzi
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro comparativo
 - Quadro incidenza della manodopera
 - Tav. V01- Planimetria di progetto
 - Schema di atto di sottomissione
2. Di approvare il quadro tecnico economico:

	QTE progetto	QTE rideterminato	QTE variante
A) TOTALE LAVORI	€ 224.290,17	€ 224.290,17	€ 235.181,69
di cui:			
1) lavori a misura soggetti a ribasso	€ 218.234,34	€ 198.326,82	€ 205.863,95
2) Ribasso d'asta del 10,753%		€ 21.326,08	€ 22.136,55
3) oneri sicurezza	€ 6.055,83	€ 6.055,83	€ 6.349,90
4) importo manodopera		€ 19.907,52	€ 22.967,84
4) Importo netto contrattuale		€ 202.964,09	€ 213.045,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 Imprevisti (max 5% di A)	€ 11.214,51	€ 11.214,51	
B2 Spese tecniche e generali:			
B2.1 Direzione dei lavori e contabilità	€ 11.214,51	€ 11.214,51	€ 11.214,51
B2.2 Coordinamento della sicurezza	€ 5.607,25	€ 5.607,25	€ 5.607,25
B2.3 Contributo previdenziale	€ 672,87	€ 672,87	€ 672,87
B2.4 Incentivo RUP	€ 2.691,48	€ 2.691,48	€ 2.691,48

B3 IVA 10% su A)+B1)	€ 23.550,47	€ 21.417,86	€ 21.304,51
B4 IVA 22% su B2.1+B2.2+B2.3	€ 3.848,82	€ 3.848,82	€ 3.848,82
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 58.799,91	€ 56.667,30	€ 45.339,45
TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A + B)	€ 283.090,08	€ 259.631,39	€ 258.384,59
Economie		€ 23.458,69	€ 24.705,49

3. **di dare atto** che il presente provvedimento:

- ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposto al “visto” del Responsabile del servizio finanziario (art.55, quinto comma, della legge 142/90, sostituito dall’art.6, comma 11 della legge 127/97;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale tramite la Segreteria Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato agli atti dell’intestato Dipartimento – Segreteria Generale;
- Va pubblicata all’Albo Pretorio on –line del Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

	Il Capo Settore
	<i>Geom. Alberto Leone</i>

PAGINA BIANCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 19 AGO. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 19 AGO. 2015

Il Delegato
CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE,
Dott. Enrico Quirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE