



**CITTA' DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>

**DETERMINAZIONE**

N. 953/GEN del 31 DIC. 2012 N. 404 DEL 21/12/2012

**Oggetto:** **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE MATTEOTTI, VIA TRIPOLI E VIA MARCONI (INGRESSO DI LEVANTE) – 1° STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO**

L'anno **2012**, addì **21** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 10,00 nel proprio ufficio

**IL DIRIGENTE**

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il provvedimento n. 45875/U del 03/10/2012 con cui è stato conferito ad interim al Dott. Ing. Armando PERCOCO l'incarico Dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio per il periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012;

**Premesso che:**

- ◆ con Determinazione n. 251 del 09/08/2012 - n. 618/GEN del 14/08/2012 è stato, tra l'altro, riapprovato il progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione di viale Matteotti, via Tripoli e via Marconi (ingresso di Levante) – 1° stralcio funzionale" dell'importo di € 320.000,00, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010, aggiornato secondo le prescrizioni impartite dalla Regione Lazio con nota n. 329346/2012;

**Visto che** è stata predisposta apposita perizia di assestamento ai sensi dell'art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., atta a risolvere aspetti di dettaglio e costituita dai seguenti elaborati, datati 12/12/2012:

- Verbale dei nuovi prezzi concordati;
- Computo variante;
- Elenco prezzi;
- Quadro comparativo
- Relazione tecnica;

Ed avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

A) Totale lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€	<b>245.454,96</b>
di cui oneri della sicurezza	€	10.596,95
Importo lavori a base d'asta	€	234.858,01
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Imprevisti	€	4.344,42
2) Spese tecniche	€	2.454,55
3) Incentivo 2%	€	4.909,10
4) IVA 21% su A+B1)	€	52.457,87
5) IVA 21% su B2	€	515,46
6) Spese per gara e autorizzazioni	€	1.000,00
7) assicurazioni	€	1.500,00
8) Accantonamento art.12 DPR 05/10/2010 n°207_ (3% di A)	€	7.363,65
Sommano	€	<b>74.545,04</b>
TOTALE	€	<b>320.000,00</b>

**Considerato che** tale perizia non comporta variazioni contrattuali in quanto trattasi di perizia senza aumento di costo e quindi ai stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n. 4758 del 30/10/2008;

***DETERMINA***

per le motivazioni in narrativa espresse :

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la perizia di assestamento dei lavori di "Lavori di riqualificazione di viale Matteotti, via Tripoli e via Marconi (ingresso di Levante) – 1° stralcio funzionale" , atta a risolvere aspetti di dettaglio, costituita dai seguenti elaborati datati 12/12/2012 conservati agli atti:
  - Verbale dei nuovi prezzi concordati;

- Computo variante;
- Elenco prezzi;
- Quadro comparativo
- Relazione Tecnica;

ed avente il seguente Quadro Tecnico Economico:


**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

A) Totale lavori (compresi oneri per la sicurezza)		€ 245.454,96
di cui oneri della sicurezza		€ 10.596,95
Importo lavori a base d'asta		€ 234.858,01
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Imprevisti	€ 4.344,42	
2) Spese tecniche	€ 2.454,55	
3) Incentivo 2%	€ 4.909,10	
4) IVA 21% su A+B1)	€ 52.457,87	
5) IVA 21% su B2	€ 515,46	
6) Spese per gara e autorizzazioni	€ 1.000,00	
7) assicurazioni	€ 1.500,00	
8) Accantonamento art.12 DPR 05/10/2010 n°207_ (3% di A)	€ 7.363,65	
Sommano		€ 74.545,04
TOTALE		€ 320.000,00

- 2) di dare atto che la sopraccitata perizia non comporta variazioni contrattuali in quanto trattasi di perizia senza aumento di costo e quindi ai stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n. 4758 del 30/10/2012;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento:
- o ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta al "visto" del Dirigente del Servizio Finanziario;
  - o va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
  - o va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
  - o va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA**



**IL DIRIGENTE**

**Dott. Ing. Armando PERCOCO**

Terracina, \_\_\_\_\_

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 31 DIC 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Terracina, 31 DIC. 2012

**IL DELEGATO**

**Istr.Amm.vo Rag. Raimondo PANNOZZO**

**LA SEGRETERIA GENERALE**